



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: *Ноябрь 2017*

Заказчик: *Михеева О.В.*

Подрядчик:

Адрес объекта: *Московская область ,Красногорский городской округ, Нахабино Кантри*

Организация осуществляющая функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
|------|------|----------|-------|------|

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

| |
|------|
| Лист |
| т |
| 1 |

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

| Дата | Замечание/дефект: | Отметка об исправлении | Примечания: |
|-------------|--|-------------------------------|---|
| 17.10.2017 | Оформить исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты) на бетонирование ЛМ, армирование кладки, кровельные работы. | Устранено 01.11.2017 | |
| 15.11.2017 | Не оформлена исполнительная документация (акты скрытых работ, сертификаты) на армирование стен и гидроизоляцию полов. | | |
| 21.11.2017 | Намокание мембраны (тайвек) на 2 этаже в осях В/3-6. | | Провести ревизию примыкания кровли к стене по оси В |
| 25.11.2017 | Не утеплено примыкание кровли к стене по оси В | | |
| 28.11.2017 | Не оформлена исполнительная документация (акты скрытых работ, сертификаты) на обшивку фиброизолом | | |
| | | | |
| | | | |

Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв №
 Подп. и дата
 Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет ноябрь 2017 | Лист |
|------|------|----------|-------|------|---|------|
| | | | | | | |

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

| Дата: | Информация по выезду: | Инж |
|--------------|---|------------|
| 01.11.2017 | Приемка объемов выполненных работ подрядчиком по актам №№ 14, 15, 16, 17 | Ионов |
| 07.11.2017 | Выполнены работы по зашивке оконных проемов пристройки, гипсовая штукатурка стен 1 этажа, обшивка наружных стен 2-го этажа пароизоляцией. | |
| 15.11.2017 | Штукатурка стен подвала. Расширение оконных проемов на 2-м этаже. Обработка бетонных полов подвала пенетроном. | |

| | |
|------------|---|
| 21.11.2017 | Обшивка наружных стен фиброизолом. Монтаж оконных блоков 2 этажа. Штукатурка стен 2 этажа. |
| 25.11.2017 | Гидроизоляция и утепление полов подвала. Кладка внутренних стен пристройки. |
| 28.11.2017 | Обшивка наружных стен фиброизолом. Кладка внутренних стен пристройки. Обшивка наружных стен фиброизолом. |
| 30.11.2017 | Обработка бетонных полов подвала пенетроном. Устройство керамической плитки стен котельной. Устройство каркаса стен под обшивку ГКЛ |
| | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № Подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет ноябрь 2017 | Лист |
|------|------|----------|-------|------|---|------|
| | | | | | | |

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

| № | Наименование: |
|---|---|
| 1 | проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия. |

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проектн. отметки о

допущенных отступлениях и т.д.)

| № | Наименование: |
|---|---------------|
| 1 | |
| 2 | |
| | |
| | |

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

| № | Наименование: |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ. |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |


Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Обработка бетонных полов подвала пенетроном.





Обшивка наружных стен 2-го этажа пароизоляцией.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист

5

Штукатурка стен подвала



Гидроизоляция и утепление полов подвала



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист
т
6

Кладка внутренних стен пристройки.



Устройство керамической плитки котельной



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист

7



Устройство каркаса стен под обшивку ГКЛ



7 выездов

К оплате 35 000,00 р.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист

т

8