



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** *апрель 2018*

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля

**ООО "Технадзор77"**

*г. Москва*

Ине. № Подп. Подп. и дата  
Взам. ине № Инв. № дубл. Подп. и дата  
Ине. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

*Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018*

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
18.09.2017	При устройстве пароизоляции не проклеены швы и примыкания.		
23.09.2017	Не заделаны швы в кирпичной кладке прижимной стенки цоколя.		
06.10.2017	Выявлены протечки в узлах примыканий зимнего сада.		
14.12.2017	При осмотре стяжки первого этажа выявлено расслоение и растрескивание стяжки.		
22.01.2018	Не прорезана существующая плита по периметру под устройство чаши бассейна		
06.02.2018	При производстве работ не соблюдаются требования ППР.		Ответственному производителю работ поставить подпись на ППР.
26.02.2018	При производстве работ не соблюдаются требования ППР. Работы ведутся без устройства шпунтового ограждения.		
01.03.2018	Запрещено производство работ по выемке грунта без устройства подпорных стен.		
05.03.2018	Устройство подпорных стен ведется с нарушением требований ппр ( в один слой)		

Ине. № Подп. Подп. и дата  
 Взам. ине №  
 Инв. № дубл.  
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
05.04.2018	Кирпичная кладка перегородок 1 и 2 этажей. Выполнение бетонирования подбетонного основания плиты бассейна.	Гришко
09.04.2018	Работы по бассейну не производятся. Ведется оштукатуривание стен.	Гришко
12.04.2018	Оштукатуривание внутренних кирпичных стен.	Гришко
19.04.2018	Оштукатуривание внутренних кирпичных стен. Монтаж плитки в котельной.	Гришко
23.04.2018	Увеличение площадки под котлы. Нанесение покрытия на подиум котельной. Монтаж плитки на стены котельной.	Гришко
26.04.2018	Оштукатуривание внутренних стен. Демонтаж оконных проемов. Монтаж плитки в котельной.	Гришко

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист  
3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выявлены значительные дефекты при устройстве кровли
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Вз. Инв. № дубл.

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист  
м  
4

**Раздел 3. Фотоотчет :**

*Бетонирование подбетонного основания плиты бассейна 05.04.2018.*



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

**Раздел 3. Фотоотчет :**

Оштукатуривание стен 09.04.2018



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист  
т  
6

**Раздел 3. Фотоотчет :**



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №


Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Раздел 3. Фотоотчет :



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лист
8



Раздел 3. Фотоотчет :



6 выездов 26 250,0 руб.

Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
апрель 2018

Лис т
9