



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** *Февраль 2018*

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля

**ООО "Технадзор77"**

*г. Москва*

Ине. № Подп. Подп. и дата  
Взам. ине № Инв. № дубл. Подп. и дата  
Ине. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

*Строительство жилого дома, Отчет  
февраль 2018*

Лис  
т  
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
18.09.2017	При устройстве пароизоляции не проклеены швы и примыкания.		
23.09.2017	Не заделаны швы в кирпичной кладке прижимной стенки цоколя.		
06.10.2017	Выявлены протечки в узлах примыканий зимнего сада.		
14.12.2017	При осмотре стяжки первого этажа выявлено расслоение и растрескивание стяжки.		
22.01.2018	Не прорезана существующая плита по периметру под устройство чаши бассейна		
06.02.2018	При производстве работ не соблюдаются требования ППР.		Ответственному производителю работ поставить подпись на ППР.
26.02.2018	При производстве работ не соблюдаются требования ППР. Работы ведутся без устройства шпунтового ограждения.		

Ине. № Подп. Подп. и дата  
 Взам. ине №  
 Инв. № дубл.  
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
 февраль 2018

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
29.01.2018	Демонтаж фундаментной плиты под бассейн. Плиточные работы в помещении котельной.	Гришко
01.02.2018	Демонтаж фундаментной плиты под бассейн	Гришко
06.02.2018	Демонтаж фундаментной плиты под бассейн (техническое помещение), выемка грунта.	Гришко
10.02.2018	Демонтаж фундаментной плиты под бассейн (техническое помещение), выемка грунта.	Гришко
16.02.2018	Демонтаж фундаментной плиты под бассейн (техническое помещение), выемка грунта.	Гришко
20.02.2018	Демонтаж фундаментной плиты под бассейн (техническое помещение), выемка грунта. Кладка перегородок 1 и 2 этажей.	Гришко
26.02.2018	Выемка грунта под устройство чаши бассейна. Кладка перегородок 1 и 2 этажей.	Гришко

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
февраль 2018

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выявлены значительные дефекты при устройстве кровли
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Вз. Инв. № дубл.

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
февраль 2018

Лист  
м  
4

**Раздел 3. Фотоотчет :**

*Выемка грунта чаши бассейна*



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
февраль 2018

Лист  
5

Раздел 3. Фотоотчет :



Кирпичная кладка перегородок



7 выездов 35 000,0 руб.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
февраль 2018

Лис т
6