



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** Май 2018

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля

**ООО "Технадзор77"**

Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № Фубл.  
Подп. и дата

г. Москва

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
#####	Обратная засыпка производится с нарушением технологии	Устранено.	Для предотвращения просадки грунта обратную засыпку пазух производить послойно, слоями толщиной не более 0,3 м послойно
#####	Обратная засыпка производится с нарушением технологии	Устранено.	Производить обратную засыпку песком или пескогрунтовой смесью слоями толщиной не более 0,3 м с послойной трамбовкой.
#####	Монолитные стены лестницы, оконные откосы 1 и 2 этажей, "зубья" фасадных стен по оси А не выровнены.		Не устранено на фасаде по оси Г.
15.05.2018	Отслоение листов аццита с цоколя. Поверхность цоколя не изолирована.		

Изм. № Подп. и Дата  
Изм. № Подп. и Дата  
Изм. № Подп. и Дата  
Изм. № Подп. и Дата  
Изм. № Подп. и Дата  
Изм. № Подп. и Дата

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
03.05.2018	Уборка строительного мусора. Шлифовка монолитных конструкций.	Ионов
05.05.2018	Обратная засыпка пазух котлована грунтом .	Ионов
08.05.2018	Засыпка пазух котлована .	Ионов
11.05.2018	Штукатурка стен лестничной клетки между 1 и 2 этажами.	Ионов
15.05.2018	Шлифовка монолитных конструкций. Уборка строительного мусора.	Ионов
17.05.2018	Засыпка пазух котлована песком в осях А/1-8. Монтаж дренажного колодца в осях В/Г.	Ионов
22.05.2018	Демонтаж арматурного цеха. Засыпка пазух котлована песком с трамбованием. Монтаж защитных листов асбеста на цоколе наружной стены по оси А.	Ионов
23.05.2018	Засыпка траншеи наружной канализации. Завершение засыпки пазух котлована по оси А.	Ионов
25.05.2018	Засыпка траншеи наружной канализации. Завершение засыпки пазух котлована по оси А.	Ионов
29.05.2018	Разработка грунта под тоннель.	Ионов

Изм. № Подп. Подп. и дата  
 Взэм. шне №  
 Инв. № Дубл.  
 Подп. и дата  
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лос-т
					3

Строительство торгового центра, Отчет  
 май 2018

**Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :**

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы.
2	

Изм. № Подп. и Дата  
 Взам. или №  
 Имя, № Дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					4

Строительство торгового центра, Отчет  
 май 2018

**Раздел 3. Фотоотчет :**

Обратная засыпка грунтом без постоянной трамбовки.  
Листы ацента отваливаются, часть стены не гидроизолирована.



Изм. № Подл. Подл. и дата  
Взам. иче №  
Име. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
май 2018

Лист  
5



Засыпка котлована песком с послойной трамбовкой.



Изм. № Подп. Подп. и дата  
 Взем. шне № Имя. № Дубл.  
 Подп. и дата  
 Имя. № Подп.

Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
 май 2018

Лист
6

Укладка сигнальной ленты вдоль трассы электрокабеля.



Изм. № Подп. Подп. и дата  
Взем. шне № Изм. № Дубл.  
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
май 2018

Лист  
7

Монтаж листов ацетита по оси А.



Изм. № Подп. Подп. и дата  
 Взем. ште № Имя. № Дубл.  
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
 май 2018

Лист  
 8



Демонтаж арматурного цеха.



Засыпка с трамбовкой.



Изм. № Подп. Подп. и дата  
Взем. шне № Имя. № Дубл.  
Подп. и дата  
Имя. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
май 2018

Лист  
9

Засыпка с послойной трамбовкой.



Име. № Подп. Подп. и дата. Взем. шне № Име. № Дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
май 2018

Лос  
т  
10



Име. № Подп. Подп. и дата. Взем. шне № Име. № Дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
май 2018

Лист  
11



Име. № Подп. Подп. и дата. Взем. где №. Име. № Дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет  
май 2018

Лист  
12



10 выездов.

Име. № Подп.	Подп. и дата	Взем. шне №	Име. № Дубл.	Подп. и дата	Строительство торгового центра, Отчет май 2018	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата		