



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: *апрель 2018*

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

*Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018*

Лист
м

1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
22.03.2018	Не выполнена гидроизоляция по песчаному основанию.		
27.03.2018	Выявлено смещение выпусков канализации от 30 до 50 мм от осей.		
04.04.2018	Выявлен увеличенный защитный слой бетона. В отдельных местах защитный слой отсутствует.	Устранено 04.04.	
04.04.2018	Не выполнены выпуска под ж/б колонны.	Устранено 04.04.	
17.04.2018	При проверке диагоналей расхождения составляют до 30 мм.		

Интв. № Подл. Подл. и дата
Взам. инв № Инв. № дубл. Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист
м
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.04.2018	Приемка арматурного каркаса. Разрешается бетонирование.	#####
10.04.2018	Бетонирование фундаментной плиты.	#####
12.04.2018	Кирпичная кладка цоколя.	#####
17.04.2018	Кладка наружных стен из пеноблоков.	#####
19.04.2018	Кладка внутренних и наружных стен из пеноблоков.	#####
23.04.2018	Кладка внутренних и наружных стен из пеноблоков. Устройство опалубки и арматурного каркаса монолитного пояса.	#####
26.04.2018	Кладка внутренних и наружных стен из пеноблоков. Устройство опалубки и арматурного каркаса монолитного пояса.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	Предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия
2	

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	смещение выпусков канализации от 30 до 50 мм от осей.
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить исполнительные схемы фундаментов
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подл.

Вз

Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет апрель 2018	Лист т
						4

Раздел 3. Фотоотчет :

Приемка арматурного каркаса



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Бетонирование фундаментной плиты.



Кирпичная кладка цоколя.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист
6

Кладка стен из пеноблоков



Подл. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подл. и дата

Инв. № Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Устройство монолитного пояса.



7 выездов

Инв. № Подл.	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лист	8
------	---