



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Июль 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп.
Подп. и дата
Взам. инв №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

| Дата | Замечание/дефект: | Отметка об устранении | Примечания: |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 04.07.2017 | Отшлифовать поверхность плиты перекрытия 1-го этажа. | | |
| 14.07.2017 | Выпуски арматуры очистить от наплывов бетона | | |
| 16.07.2017 | | Предыдущие замечания устранены | |
| 27.07.2017 | Проверка качества бетонирования ПМ-3 будет проведена 10-13.08.2017 после распалубивания. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Инв. № Подп. Подп. и дата

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

| Дата: | Информация по выезду: | Инженер |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 04.07.2017 | Выполнен демонтаж опалубки перекрытия 1-го этажа. Ведутся работы по установке опалубки покрытия. | |
| 11.07.2017 | Закончен монтаж опалубки плиты покрытия. Армирование плиты покрытия. | |
| 14.07.2017 | Армирование плиты покрытия (нижний пояс) | |
| 16.07.2017 | Окончание армирования плиты покрытия. Разрешается заливка бетона. | |
| 27.07.2017 | Проверка исполнительной документации по плите ПМ-3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| Инв. № Д | Взам. инв № | Подп. и дата | Инв. № Подп. |
| | | | |

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|------------------------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Строительство ИЖД. Отчет июль 2017 | Лист |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | |

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

| № | Наименование: |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия. |

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

| № | Наименование: |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом |

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

| № | Наименование: |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Предоставить акты на скрытые работы |
| 2 | Предоставить сертификаты на материалы и изделия |
| 3 | |

Подп. и д. / Инв. № дубл. / Взам. инв № / Подп. и дата / Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет:

Поверхность плиты перекрытия 1-го этажа



Монтаж опалубки плиты покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

5

Армирование плиты покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

6

Окончание армирования плиты покрытия



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |

Строительство ИЖД. Отчет июль 2017

Лист

7

Демонтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа.

Работы по осуществлению функций технического надзора за июль 2017 выполнены в полном объеме без замечаний.

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инв. № Подл. | Подп. и дата | Взам. инв № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |