



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Май 2018

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № Фубл.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство торгового центра, Отчет май 2018	Лист

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
#####	Обратная засыпка производится с нарушением технологии	Устранено.	Для предотвращения просадки грунта обратную засыпку пазух производить послойно, слоями толщиной не более 0,3 м послойно
#####	Обратная засыпка производится с нарушением технологии	Устранено.	Производить обратную засыпку песком или пескогрунтовой смесью слоями толщиной не более 0,3 м с послойной трамбовкой.
#####	Монолитные стены лестницы, оконные откосы 1 и 2 этажей, "зубья" фасадных стен по оси А не выровнены.		Не устранено на фасаде по оси Г.
15.05.2018	Отслоение листов аццита с цоколя. Поверхность цоколя не изолирована.		

Изм. № Подп. и Дата
 Ерем. или №
 Подп. и Дата
 Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство торгового центра, Отчет май 2018	Лист

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
03.05.2018	Уборка строительного мусора. Шлифовка монолитных конструкций.	#####
05.05.2018	Обратная засыпка пазух котлована грунтом .	#####
08.05.2018	Засыпка пазух котлована .	#####
11.05.2018	Штукатурка стен лестничной клетки между 1 и 2 этажами.	#####
15.05.2018	Шлифовка монолитных конструкций. Уборка строительного мусора.	#####
17.05.2018	Засыпка пазух котлована песком в осях А/1-8. Монтаж дренажного колодца в осях В/Г.	#####
22.05.2018	Демонтаж арматурного цеха. Засыпка пазух котлована песком с трамбованием. Монтаж защитных листов асбеста на цоколе наружной стены по оси А.	#####
23.05.2018	Засыпка траншеи наружной канализации. Завершение засыпки пазух котлована по оси А.	#####
25.05.2018	Засыпка траншеи наружной канализации. Завершение засыпки пазух котлована по оси А.	#####
29.05.2018	Разработка грунта под тоннель.	#####

Изм. № Подп. Подп. и дата
 Взам. инв. №
 Инв. № Дубл.
 Подп. и дата
 Подп. и дата
 Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

Строительство торгового центра, Отчет
 май 2018

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы.
2	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № Подп. и Дата
 Взем. или №
 Имя. № Дубл.
 Подп. и Дата
 Имя. № Подп.

Строительство торгового центра, Отчет
 май 2018

Лист
 т
 4

Раздел 3. Фотоотчет :

Обратная засыпка грунтом без постоянной трамбовки.
Листы ацеита отваливаются, часть стены не гидроизолирована.



Изм. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
май 2018

Лист
5



Засыпка котлована песком с послойной трамбовкой.



Име. № Подп. Подп. и дата
 Взем. шне № Име. № Дубл.
 Подп. и дата
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
 май 2018

Лист
 6

Укладка сигнальной ленты вдоль трассы электрокабеля.



Изм. № Подп. Подп. и дата
Взем. ште № Изм. № Дубл.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
май 2018

Лист
7

Монтаж листов ацетита по оси А.



Име. № Подп. Подп. и дата
Взем. име № Име. № Дубл.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
май 2018

Лос
т
8

Демонтаж арматурного цеха.



Засыпка с трамбованием.



Име. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ште №	Име. № Дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата
Строительство торгового центра, Отчет май 2018				Лос т 9

Засыпка с послойной трамбовкой.



Име. № Подп.	Подп. и дата	Взем. шне №	Име. № Дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
май 2018

Лист
10



Име. № Подп. Подп. и дата. Взем. име №. Име. № Дубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
май 2018

Лист
11



Име. № Подп. Подп. и дата. Взем. цена №. Име. № Фубл. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство торгового центра, Отчет
май 2018

Лист
12



10 выездов.

Име. № Подп.	Подп. и дата	Взем. шне №	Име. № Дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докum.	Подп.	Дата
Строительство торгового центра, Отчет май 2018				Лос т 13