



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: #####

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:** #####

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
20.03.2018	Между стропильной ногой и крепежным уголком не установлена паронитовая прокладка.	Устранено 21.03.2018	
21.03.2018	Не предоставлены акты на скрытые работы паспорта и сертификаты на материалы по кровле.		
23.03.2018	Не решен узел проема между стойками и опорной балкой мансардной кровли.		
26.03.2018	Торцы контробрешетки не обработаны огнебиозащитой.		
26.03.2018	На скате 6 кирпичная кладка выполнена выше стропильной ноги.		
30.03.2018	Выявлены теплопотери на свесах по фасаду в осях Б-1		
30.03.2018	Выявлены локальные зоны утечки тепла в зоне утепления окон.		

Инв. № Подп. Подп. и дата
Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
20.03.2018	Усиление стропильной части ската 1. Промежуточная приемка работ по утеплению кровли.	#####
21.03.2018	Выполнено утепление кровли. Разрешается устройство гидроизоляции на скате 3 пристройки.	Стр-в
23.03.2018	Утепление скатов кровли 1,2 пристройки. Разрешено устройство гидроизоляции. Герметизация примыканий кровли к мауэрлату.	Стр-в
26.03.2018	Утепление скатов кровли пристройки. Устройство ската стропил 6,7. На скатах 1,2,3 выполнена гидроизоляция.	Стр-в
30.03.2018	Выполнено тепловизионное обследование дома и пристройки.	Стр-в

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет март 2018	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	Предоставить паспорта и сертификаты на кровельные материалы
2	

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Не решен узел проема между стойками и опорной балкой мансардной кровли
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.
2	

Инв. № дубл.

Вз

Инв. № Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист
т

4

Раздел 3. Фотоотчет :

Не установлена паронитовая прокладка



Замечание устранено



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Устройство утепления кровли



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Герметизация примыканий кровли к мауэрлату



Кирпичная кладка выполнена выше верха стропильной ноги.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист

7

Торцы контробрешетки не обработаны огнебиозащитой



Устройство пароизоляции



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018

Лист
т

8



5 выездов.

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
март 2018