



Отчет работы строительного контроля

Период: Сентябрь - октябрь 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая функции строительного контроля ООО "Технадзор77"

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет сентябрь-октябрь 2017	Лист
						1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об исполнении	Примечания:
		Замечания от 13.07., 19.08. устранены	
18.09.2017	При устройстве пароизоляции не проклеены швы и примыкания.		
23.09.2017	Не заделаны швы в кирпичной кладке прижимной стенки цоколя.		
06.10.2017	Выявлены протечки в узлах примыканий зимнего сада.		

Инв. № Подп.
Подп. и дата
Взам. инв №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь-октябрь 2017**

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.09.2017	Устройство траншеи под дренаж. Обмер несущих конструкций галереи (расчет конструктива)	#####
08.09.2017	Устройство траншеи под дренаж. Устройство прямков в котельной.	
14.09.2017	Укладка утеплителя на кровлю.	
18.09.2017	Устройство траншеи под дренаж. Укладка пароизоляции и утеплителя на кровлю.	
23.09.2017	Устройство обмазочной гидроизоляции цоколя. Монтаж дренажных колодцев.	
27.09.2017	Монтаж дренажной системы. Монтаж дренажных колодцев. Монтаж дополнительного слоя утеплителя и пароизоляции.	
29.09.2017	Монтаж дренажной системы.	
03.10.2017	Монтаж ливневой системы канализации и дренажа.	
06.10.2017	Устройство системы дренажной канализации.	
09.10.2017	Устройство системы дренажной канализации.	
12.10.2017	Устройство системы дренажной канализации.	
16.10.2017	Работы не производятся.	
20.10.2017	Работы не производятся. Отсутствует график производства работ.	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет сентябрь-октябрь 2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выявлены значительные дефекты при устройстве кровли
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подл.

Вз

Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь-октябрь 2017

Лист
т
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Обмер конструкций галереи



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь-октябрь 2017

Устройство пароизоляции кровли



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь-октябрь 2017

Лист
т

6

Гидроизоляция цоколя. Монтаж системы дренажа



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь-октябрь 2017



13 выездов.

Сумма к оплате за сентябрь-октябрь _____ р.

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
сентябрь-октябрь 2017