



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Октябрь - Ноябрь 2017

Заказчик: #####

Подрядчик: #####

**Адрес
объекта:** #####

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017

Лист
т
1

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
09.11.2017	Выпуски стен под ЛМ не завязаны с нижней рабочей арматурой фундаментной плиты.	Устранено 13.11.2017.	
	Замечания, отмеченные техническим надзором в журнале производства работ подрядчика за ноябрь 2017 г. устранены.		

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	
24.10.2017.	Ознакомление с объектом. Рабочая встреча с представителями заказчика и подрядчика.	#####
31.10.2017	Устройство гидроизоляции в осях А-В/4-2. Армирование фундаментной плиты в осях А-В/8-6.	#####
02.11.2017	Армирование фундаментной плиты в осях А-В/8-6. Устройство гидроизоляции в осях А-В/4-3. Устройство защитной стяжки в	#####
07.11.2017	Армирование фундаментной плиты в осях А-В/6-1. Устройство гидроизоляции в осях А-В/4-3. Устройство защитной стяжки в	#####
09.11.2017	Армирование фундаментной плиты в осях А-В/6-1., монтаж выпусков под стены в осях А-В/8-1.	#####
13.11.2017	Монтаж опалубки в осях А-В/8.	#####
14.11.2017	Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Б/1-8	#####
17.11.2017	Армирование стен цоколя в осях А-Б/8-6. Разработка грунта в котловане в осях В-Г/8-6	#####
21.11.2017	Армирование стен цоколя в осях А-Б/8-4. Разработка грунта в котловане в осях В-Г/8-9. Устройство песчаной подушки в осях В-Г/8-5.	#####
22.11.2017	монтаж опалубки стен цоколя. устройство песчаной подушки с трембованием в осях В-Г/8-5, монтаж утеплителя в осях В-Г/8-5. Бетонирование стен цоколя в осях А-Б/6	#####
24.11.2017	Армирование стен цоколя в осях А-Б/1-4. Устройство песчаной подушки в осях В-Г/4-1	#####
25.11.2017	Армирование стен цоколя в осях А-Б/4-1. Бетонирование стен цоколя в осях А-Б/7	#####
28.11.2017	Армирование колонны в осях Б/6. Устройство гидроизоляции и утеплителя в осях В-Г/6-2. Устройство подбетонки в осях в-Г/6	#####

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы, исполнительную схему на фундаменты, монолит
2	

Инв. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017**

Раздел 3. Фотоотчет :

Устройство гидроизоляции в осях А-В/4-2



Армирование стен цоколя



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017**

Лист
5



Дефекты бетона после распалубливания



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
6



Устройство песчаной подушки с трюмованием в осях В-Г/8-5,
монтаж утеплителя в осях В-Г/8-5



Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017

Лист
7

Армирование фундаментной плиты в осях А-В/6-1



Устройство гидроизоляции в осях А-В/4-3



13 выездов инженера.

2 в октябре

11 в ноябре.

К оплате за 12 выездов 137 000,0 р За 1 выезд 137000/21 Всего 143 524,0 р.

Подп. и дата
Име. № дубл.
Взам. име №
Подп. и дата
Име. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительно-монтажные работы,
Отчет октябрь - ноябрь 2017

Лист
8