



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Ноябрь 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Лист
1

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
14.11.2018	Трубы K1 установлены не по проекту.	Устранено	
21.11.2018	При армировании ростверка не выдержан защитный слой бетона.	Устранено	
21.11.2018	При армировании ростверка не выполнена перевязка каркасов на углах.	Устранено	
21.11.2018	Не установлены гильзы в местах прохода труб коммуникаций через плиту фундамента.		

Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
13.11.2018	Устройства песчаного основания растверка.	#####
14.11.2018	Проверка монтажа труб канализации К1 и закладных под сети.	#####
19.11.2018	Изготовление и монтаж опалубки и арматурного каркаса растверка. Выполнен монтаж труб системы К1 и закладных для прокладки инженерных сетей.	#####
21.11.2018	Изготовление и монтаж арматурного каркаса растверка.	#####
22.11.2018	Проверка работ по армированию растверка. Замечания устранены. Разрешено бетонирование.	#####
03.12.2018	Выполнено бетонирование растверка. Смонтирована мембрана, выполнено армирование фундаментной плиты.	#####

6 выездов

Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Технадзор 77

Раздел 3. Фотоотчет.

Устройство песчаного основания растверка.



И-в. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Технадзор 77

Монтаж труб системы К1 не по проекту.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Лист
5

Технадзор 77

Монтаж опалубки и армирование растверка.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Технадзор 77

Не выдержан защитный слой бетона.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Лист
7

Технадзор 77

Арматурный каркас после устранения замечаний.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	Инд. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Технадзор 77

Выполнено армирование фундаментной плиты, 03.12.2018.



6 выездов

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, ноябрь 2018

Лист
9