



Отчет работы строительного контроля

Период: *Июнь 2018*

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

Организация осуществляющая
функции строительного
контроля **ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Ине. № Подп.	
Подп. и дата	
Взам. ине №	
Ине. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.		
15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.		
10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не соответствует ГОСТ 31996-2012		
29.01.2018	На ЛКП установленных дверей выявлены следы раствора от наливного пола.	Устранено	
19.03.2018	Выявлено промерзание правого окна эркера (подоконник), кухня: углы примыкания подоконника.		
29.03.2018	Плитка уложена на основание с неполным заполнением клеем.	Устранено	
07.05.2018	Повреждение коробки входных дверей.		
07.06.2018	Верхний слой бетона отмостки размыт. На поверхности неровности до 15 мм.		
19.06.2018	Глубина швов после затирки превышает 2 мм.		
29.06.2018	Перепад плитки в ступ до 1,5 мм.		

Ине. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
04.06.2018	Монтаж ливневой канализации. Монтаж опалубки под отмостку.	#####
07.06.2018	Устройство дренажа на участке. Монтаж утеплителя и сетки на цоколь. Бетонирование отмостки. Установка механизмов розеток.	#####
10.06.2018	Работы не производятся.	#####
15.06.2018	Планировка участка.	#####
19.06.2018	Затирка плитки. Переделка полов в с/у тренажерного зала. Монтаж ливневой канализации.	#####
22.06.2018	Монтаж плитки в с/у. Оштукатуривание цоколя по сетке.	#####
25.06.2018	Монтаж плитки в с/у. Подготовка тамбура к декоративному оштукатуриванию по сетке.	#####
29.06.2018	Монтаж плитки в с/у. Выполнено декоративное оштукатуривание тамбура.	#####

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.
2	

Ине. № дубл.
Взг
Ине. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
4

Раздел 4. Фотоотчет :

Инсталляция, 04.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						5

Песочная подготовка отмостки, ливневая канализация, 04.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв №
	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						6

Неровности на отмостке до 15 мм, 07.06.2018.



Верхний слой отмостки размыт, 07.04.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						7

Устройство дренажа, 07.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
8

Зазор в месте примыкания подоконника.



Ступени, отмостка, 15.06.2018.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
9

Общий вид, 19.06.2018.



Затирка швов, 19.06.2018.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
10

Монтаж плитки в с/у, 22.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
11

Оштукатуривание цоколя по сетке.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
12

Монтаж плитки в с/у, 22.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
13

Декоративная штукатурка в тамбуре, 29.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						14

Декоративная штукатурка, 29.06.2018.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018	Лист
						15

Монтаж плитки в с/у, 29.06.2018.



8 выездов.

Инв. № Подл.	Подп. и дата
	Взам. инв №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2018

Лист
16