



Отчет работы строительного контроля

Период: *Ноябрь 2017*

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес объекта: #####

Организация осуществляющая функции строительного контроля *ООО "Технадзор77"*

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017**

Лист	
т	
1	

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об исправлении	Примечания:
17.10.2017	Оформить исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты) на бетонирование ЛМ, армирование кладки, кровельные работы.	Устранено 01.11.2017	
15.11.2017	Не оформлена исполнительная документация (акты скрытых работ, сертификаты) на армирование стен и гидроизоляцию полов.		
21.11.2017	Намокание мембраны (тайвек) на 2 этаже в осях В/3-6.		Провести ревизию примыкания кровли к стене по оси В
25.11.2017	Не утеплено примыкание кровли к стене по оси В		
28.11.2017	Не оформлена исполнительная документация (акты скрытых работ, сертификаты) на обшивку фиброизолом		

Подп. и дата

Име. № дубл.

Взам. име №

Подп. и дата

Име. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инж
01.11.2017	Приемка объемов выполненных работ подрядчиком по актам №№ 14, 15, 16, 17	#####
07.11.2017	Выполнены работы по зашивке оконных проемов пристройки, гипсовая штукатурка стен 1 этажа, обшивка наружных стен 2-го этажа пароизоляцией.	
15.11.2017	Штукатурка стен подвала. Расширение оконных проемов на 2-м этаже. Обработка бетонных полов подвала пенетроном.	

21.11.2017	Обшивка наружных стен фиброизолом. Монтаж оконных блоков 2 этажа. Штукатурка стен 2 этажа.
25.11.2017	Гидроизоляция и утепление полов подвала. Кладка внутренних стен пристройки.
28.11.2017	Обшивка наружных стен фиброизолом. Кладка внутренних стен пристройки. Обшивка наружных стен фиброизолом.
30.11.2017	Обработка бетонных полов подвала пенетроном. Устройство керамической плитки стен котельной. Устройство каркаса стен под обшивку ГКЛ

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет ноябрь 2017	Лист

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проектн. отметки о

допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Обработка бетонных полов подвала пенетроном.





Обшивка наружных стен 2-го этажа пароизоляцией.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист
т
5

Штукатурка стен подвала



Гидроизоляция и утепление полов подвала



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист
т
6

Кладка внутренних стен пристройки.



Устройство керамической плитки котельной



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист

7



Устройство каркаса стен под обшивку ГКЛ



7 выездов

#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лист

8