



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Октябрь 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес: #####  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет октябрь  
2017

Лист

1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
		Замечания за сентябрь устранены	
03.10.2017	При армировании кв предусматривать защитный слой бетона		
17.10.2017	Оформить исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты) на бетонирование ЛМ, армирование кладки, кровельные работы.		
		ИД на кровельные работы предоставлена.	
25.10.2017	Сварные швы мк балки и стоек, закладные детали загрузить. Предоставить сертификаты на мк.		
31.10.2017		Замечания от 25.10. устранены	

Инв. № Подп. Подп. и дата  
 Взам. инв № Инв. № дубл. Подп. и дата  
 Инв. № Подп. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет октябрь 2017	Лист
					2017	2

**Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :**

Дата:	Информация по выезду:	Инж
03.10.2017	Устройство кровли пристройки. Штукатурка наружных стен пристройки. Армирование ЛМ.	#####
06.10.2017	Выполнено армирование ЛМ. Разрешается бетонирование. Монтаж металлических стоек 2-го этажа.	
10.10.2017	Кровельные работы по пристройке. Монтаж обрешетки. Монтаж плит OSB.	
17.10.2017	Кровельные работы по пристройке (капельники, крепление водостока, гидроизоляция). Кладка стен и перегородок 2 этажа.	
20.10.2017	Кровельные работы. Укладка мягкой черепицы, штукатурка стен подвала	

20.10.2017	Кровельные работы. Укладка мягкой черепицы, штукатурка стен подвала.
25.10.2017	Монтаж балочной системы кровли над террасой. Монтаж МК на 2-м этаже.
31.10.2017	Выполняются работы по кирпичной кладке стен 1-го этажа, перегородок 2-го этажа. Штукатурка стен подвала.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет октябрь 2017	Лист
						3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Необходима замена трех стропильных балок, пораженных обзолом.
2	

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет октябрь 2017	Лист
						4

### Раздел 3. Фотоотчет:

Устройство кровли пристройки



Дата

Подп. и

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Строительство жилого дома, Отчет октябрь  
2017

Лист  
5

Бетонирование ЛМ



Кровельные работы



одп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет октябрь 2017

Лист
6



Монтаж балочной системы кровли



Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет октябрь  
2017

Лист

7

### Монтаж мк 2-го этажа




дубл. Подп. и дата

Инв. №

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет октябрь 2017

Лист  
8

### Кирпичная кладка стен и перегородок



Подп. и дата

Инв. № дубл.

7 выездов



#####

И  
Взам. инв №  
Подп. и дата  
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет октябрь  
2017

Лист  
9