



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** *Ноябрь 2017*

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля

**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № Дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Лис  
т  
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

<b>Дата</b>	<b>Замечание/дефект:</b>	<b>Отметка об устранении</b>	<b>Примечания:</b>
16.08.2017	Выявлено растрескивание стыков декоративных элементов отделки окон		
09.09.2017	Повреждения лакокрасочного покрытия деревянных конструкций беседки и террасы.		
14.10.2017	Зазоры в доске до 10 мм. Сколы и трещины в доске. Установлены уголки разного цвета		
27.10.2017	На террасе не заменены уголки со вставками и уголки разного цвета. Для производства ремонтных работ по бассейну установить тепляк.		
23.11.2017	Не предусмотрен защитный слой бетона. Элементы арматуры каркаса не перевязаны. Не уплотнено песчаное основание.	Замечания устранены 27.11.2017	

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Лист  
т  
2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
09.11.2017	Устранение замечаний по бассейну.	#####
13.11.2017	Устранение замечаний по бассейну.	#####
16.11.2017	Выравнивание стен и подготовка песчаного основания бассейна	#####
20.11.2017	Выравнивание стен и подготовка песчаного основания бассейна	#####
23.11.2017	Устройство арматурного каркаса чаши бассейна.	#####
27.11.2017	Приемка армокаркаса. Бетонирование чаши бассейна.	#####

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет ноябрь 2017	Лис т
						3

**Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :**

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	На наличниках откосов и направляющих москитных сеток мансардных окон царпины
2	Зазоры превышают предельно допустимые 3-4 мм
3	Некачественная окраска деревянных элементов лестницы и перил
4	некачественная затирка швов
3	Пустоты под клеенной плиткой
4	Отклонения отливов, откосов от плоскости, не утеплены дверные откосы

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

### Раздел 3. Фотоотчет :

Подготовка основания чаши бассейна



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Укрепление стен бассейна



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017

Армирование чаши бассейна



6 выездов. Сумма к оплате 35 000,0 р.

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
ноябрь 2017