

Технадзор77



Отчет работы строительного контроля

Заказчик: #####

Период: Август 2019

Подрядчик:

Адрес: #####

г. Москва

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер. #####, август 2019

Лист
1

Технадзор77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
13.07.2019	При монтаже каркаса стен 1-го этажа применяется пиломатериал частично ниже 2-го сорта	устранено	
15.07.2019	На балке перекрытия 2 этажа частично использовался пиломатериал ниже 2-го сорта	устранено	
16.07.2019	Отклонение плоскости фундамента до 50 мм, отклонение фундаментного роста до 50 мм		
07.08.2019	При визуальном осмотре свесов кровли выявлено наличие волны.	устранено	
09.08.2019	Отсутствует отступ от края	устранено	
09.08.2019	Обнаружено намокание фанеры в местах отсутствия подкладочного ковра на кровле.	устранено	
27.08.2019	Выходы кабелей из стен установлены в разбежку от 50-100 мм.		

Ине. № Г	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дат	

Технадзор77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
03.08.2019	Монтаж гидроизоляции. Монтаж обрешетки и контробрешетки.	#####
07.08.2019	Монтаж виброзащиты на стены. Монтаж дополнительного слоя утеплителя. Работы по монтажу фанеры на кровлю.	#####
09.08.2019	Монтаж утеплителя наружных стен. Монтаж кровли.	#####
13.08.2019	Работы по монтажу черепицы на кровле. Выполнение работ по утеплению перекрытия чердачного. Утепление наружных стен. Шлифовка фундамента. Работы по выравниванию перекрытия.	#####
21.08.2019	Отделка фасадов. Монтаж имитации бруса. Укладка утеплителя полов 1-го этажа. Работы по монтажу внутренних инженерных систем.	#####
27.08.2019	Монтаж внутренней обшивки стен из фанеры OSB. Выполнение работы по прокладке проводки электрической.	#####

ИТН ##### 6 выездов

Име. № дубл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер. #####. август 2019

Лист
3

Технадзор77

Раздел 3. Фотоотчет.

Монтаж гидроизоляции. Монтаж обрешетки и контробрешетки.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер.#####. август 2019

Лист
4

Технадзор77

Монтаж гидроизоляции. Монтаж обрешетки и контробрешетки.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома из деревянным каркасом, вблизи дер. #####, август 2019	Лист
						5

Технадзор77

Монтаж утеплителя наружных стен.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома из деревянным каркасом, вблизи дер. #####, август 2019	Лист
						6

Технадзор77

Работы по монтажу фанеры на кровлю.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер.#####. август 2019

Лист
7

Технадзор77

Монтаж виброзащиты на стены. Монтаж дополнительного слоя утеплителя.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер.#####. август 2019

Лист
8

Технадзор77

Выполнение работ по утеплению перекрытия чердачного.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер.#####, август 2019

Лист
9

Технадзор77

Работы по монтажу черепицы на кровле.



Ине. № Подп.	Подп. и дата	Взам. ине №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома из
деревянным каркасом, вблизи
дер.#####. август 2019

Лист
10