



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Июнь 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

Адрес
объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инва. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инва. № дубл.
Подп. и дата	
Инва. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств в) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
02.05.2017	В перегородке, примыкающей к туалету не установлена шумоизоляция		
11.05.2017	Отклонение плоскости стен до 5-7 мм.		
11.05.2017	В каркасе стен не установлены закладные под двери		
02.06.2017	Каркас перегородок выполнен из потолочного профиля, не обеспечивающего достаточную жесткость.		

Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам):

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
02.06.2017	Демонтаж перегородок.	
06.06.2017	Демонтаж дверных перемычек	
13.06.2017	Монтаж перегородок. Наклейка стеклохолста на потолки.	
23.06.2017	Подготовка акта по недоделкам и допущенному браку при производстве работ.	##### ###
24.06.2017	Работы не производятся. Совещание с подрядчиком по вопросам устранения недоделок.	
26.06.2017	Работы не производятся. Совещание с подрядчиком по вопросам устранения недоделок. Проверка первичной документации подрядчика	

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь 2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. *(проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поступающих на площадку материалов и изделий)*

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемые материалы и изделия.

Операционный контроль. *(оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)*

№	Наименование:
	Отклонение плоскости стен до 5-7 мм.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ , журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Взам
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет июнь 2017	Лист
					2017	4

Раздел 3. Фотоотчет:

Демонтаж перемычек над дверными проемами



Монтаж межкомнатных перегородок



Подп. и дата
Инв. № дубл.
в №



Взам. ил

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь 2017

Лист

5



Подп. и дата

Инв. № дубл.



№



Взам. инв. Л

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
6

Малярные работы



Подп. и дата

Инв. № дубл.



К оплате 36 500 рублей.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист

7