



## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

ЗАКАЗЧИК: #####

ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Технадзор 77»

АДРЕС ОБЪЕКТА: #####

Генеральный директор  
ООО «Технадзор 77»

#####

Исполнители, инженеры технадзора

#####

Москва  
2018

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ док.м.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист

1



Содержание:

- I. Общая часть
- II. Исследовательская часть
- III. Выводы
- IV. Приложения

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На основании Договора №#####/2018 от 23.04.2018 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) при выполнении ремонтных работ по Контракту №#####/2018 от 07.02.2018, экспертная организация ООО «Технадзор77» провела технический надзор работ, выполненных подрядной организацией ООО «#####» (далее Исполнитель) на объекте заказчика, ##### по адресам: г. Москва, ул. #####

Целью проведения технического надзора являлось:

1. Контроль открытия объекта;
2. Проверка документов, предоставляемых Исполнителем по Контракту (Перечень сотрудников и ТС, допуски по электробезопасности, квалификационные документы, медкнижки и прочее);
3. Контроль работ на соответствие Графику исполнения работ по Контракту (завоз материалов, этапы работ (демонтажные, подготовительные, СМР, отделочные);
4. Освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов к Контракту;
5. Контроль качества материалов (проверка на соответствие сертификатов, соответствие характеристик требуемых АД) и допуск/не допуск материалов для использования в работах;
6. Контроль соответствия объемов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, предусмотренным Контрактом, проектной и сметной документацией;
7. Контроль качества работ, проверка соответствия СНиП, СП, ГОСТ: инструментальная и визуальная;
8. Предоставление Заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых работах на Объекте и их организации;
9. Фиксирование в журнале технадзора допущенных отклонений от проектной и рабочей документации, и действующих нормативных документов, требующих устранения (фотоматериалы, результаты измерений и т.д.);
10. Еженедельный отчет Заказчику по результатам строительного контроля по форме Приложения № 2 к Договору;
11. Проведение контрольных обмеров при участии Подрядчика и участие в приемке объекта, членство в приемочной комиссии, участие в составлении Акта о недостатках (дефектах) к Контракту и Акта о приемке в эксплуатацию законченного ремонтном объекта к Контракту;
12. Итоговый отчет по проведенному техническому надзору за ремонтными работами.

Инва. № подл	Подп.	и	дата
	Инва. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------



*Технические средства контроля, использованные на объекте:*

- цифровая фотокамера «Panasonic DMC-FS3»;
- рулетка метрическая TLM ГОСТ 7502- 98;
- дальномер BOSH лазерный.

*Технический надзор и экспертизу выполненных работ на объекте проводили эксперты ООО «Технадзор 77» ##### в дневное время.*

*При диагностическом обследовании и составлении экспертного заключения использовались следующие нормативные документы:*

- Постановление Государственного Строительного Комитета СССР от 02 февраля 1988 г. № 16 «Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре»;
- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Строительные нормы и правила. Одобрен и введен в действие с 1 января 2005 постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 70);
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» (Строительные нормы и правила. Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР по делам строительства от 21 апреля 1987 года № 84);
- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (Руководящий документ. Утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128);
- РД 04-354-00 «Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгортехнадзора России» (Руководящий документ. Утверждено указом Президента Российской Федерации от 18.02.1993 года № 234, устанавливающими требования промышленной безопасности и организации государственного надзора);
- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов
- ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Ив. № подл	Подп. и дата
Ив. № дубл.	Взам. инв. №
Ив. № инв.	Подп. и дата
Ив. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист

3



## II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Экспертами было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование объекта. Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». Целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических параметров строительных конструкций и их элементов.

Экспертами произведен внешний осмотр выполненных работ, с выборочным фиксированием на цифровую камеру.

Результаты контроля и обследования выполненных работ согласно вопросам, поставленным перед ООО «Технадзор77» Договором,

1. Работы на объекте Исполнитель начал своевременно, согласно условиям Контракта, с комиссионным подписанием актов открытия (Приложения №11 и №12 к данному отчету).
2. Проведена проверка документов, предоставленных Исполнителем. Были выданы письменные замечания по заполнению документации, отраженные в журнале технического надзора. Замечания Исполнителем устранены.
3. Контроль соблюдения сроков, указанных в графике производства работ (далее ГПР) велся непрерывно в течение всего времени ведения работ. В связи с невыполнением Исполнителем сроков, указанных в ГПР, Заказчику было направлено письмо от 20.07.2018 о несоблюдении сроков работ по Контракту (Приложение №1 к данному отчету).
4. Проведено освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов скрытых работ (Приложение №13).
5. При выполнении обязательств по контролю качества используемых материалов ООО «Технадзор77» согласовало Исполнителю замену материала гидроизоляции санузлов на более современную (Приложение №2), марку радиаторов отопления на более современную (Приложение №3), марку напольного покрытия на отечественный аналог (Приложение №4). ООО «Технадзор77» не согласовало изменение конструкции установки радиаторов в спортзале относительно пола в части уменьшения расстояния от нижнего края радиатора до поверхности пола как противоречащее СП 73.13330.2016, п.6.4.3 и в связи с травмоопасностью данного изменения проекта при дальнейшей эксплуатации радиаторов (Приложение №5). Было выявлено несоответствие применяемой для внешнего ремонта фасада штукатурной смеси условиям ведения работ, о чем в журнале надзора сделано замечание о недопуске данного материала в работу. Замечание Исполнителем устранено, материал заменен на соответствующий.
6. Проведены замеры точных объемов выполненных работ (в т.ч. комиссионные) с внесением изменений в представленные Исполнителем акты ф. КС-2, 3. За время ведения строительного надзора были подтверждены выполненные объемы, указанные в следующих документах:
  - КС-2,3 от 24.07.2018 №1 на сумму 1060254,65 руб;
  - КС-2,3 от 12.09.2018 №1 на сумму 2469043,94 руб;
  - КС-2,3 от 20.08.2018 №1 на сумму 631269,74 руб;
  - КС-2,3 от 24.08.2018 №1 на сумму 538828,83 руб;

Инва. № подл	Подп. и дата
Инва. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата



– КС-2,3 от 24.08.2018 №1 на сумму 151171,91 руб;

Итого подтверждено выполненных работ на 4850569,07 руб.

7. Контроль качества выполненных работ отражен в отчете о работе строительного контроля (Приложение №6 к данному отчету).
8. Информирование Заказчика о ходе работ на объекте велось в соответствии с условиями Договора.
9. Фиксация выявленных нарушений и отклонений от требований нормативно-технической документации при производстве работ велась в журнале технического надзора. Итог с фотофиксацией отражен в отчете строительного контроля (Приложение №6 к данному отчету).
10. Еженедельное информирование Заказчика выполнялось в соответствии с условиями Договора.
11. Проведение контрольных обмеров при участии Подрядчика и участие в приемке объекта отражено в следующих документах:
  - акт контрольного обмера выполненных работ в доме №38 от 11.09.2018 (Приложение №7)
  - акт контрольного обмера выполненных работ в доме №40 от 11.09.2018 (приложение №8)
  - акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.09.2018 (Приложение №9)
  - акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.08.2018 (Приложение №10)

### III. ВЫВОДЫ

Замечания технического надзора в ходе выполнения работ были устранены. Требования ТЗ выполнены. Объемы фактически выполненных работ соответствуют сметным. Исполнительная документация предоставлена.

### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Письмо от 20.07.2018 о несоблюдении сроков работ по Контракту – 1 лист.
2. Письмо о согласовании замены материала гидроизоляции – 1 лист.
3. Письмо о согласовании марки радиаторов отопления – 1 лист.
4. Письмо о согласовании марки напольного покрытия – 1 лист.
5. Письмо об отказе в согласовании конструкции установки радиатора – 1 лист.
6. Отчет строительного контроля – 124 листа.
7. Акт контрольного обмера в доме №38 от 11.09.2018 – 7 листов.
8. Акт контрольного обмера в доме №40 от 11.09.2018 – 3 листа.
9. Акт сдачи-приемки выполненных работ в д. №40 от 12.09.2018 – 6 листов.
10. Акт сдачи-приемки выполненных работ в д. №40 от 24.08.2018 – 6 листов.
11. Акт открытия объекта дом №40 от 03.05.2018 – 2 листа.
12. Акт открытия объекта дом №38 от 01.06.2018 – 2 листа.
13. Акты освидетельствования скрытых работ – 42 листа.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



20.07.2018 №8/н

*О проведении ремонтных работ*

Информирую Вас, что с 03.05.2018г. до настоящего момента подрядчик «#####» проводит ремонтные работы в помещениях школы и детского сада №1877, расположенных по адресам: г.Москва, ул. #####

На 20.07.2018г. имеет место отставание от утвержденного графика производства работ, а именно:  
По адресу #####

1. Не завершены работы по отделке помещений групповых и ремонту сантехнических узлов групповых

1. Работы по ремонту фасадов школы начаты с **отставанием на 14 календарных дней**;
2. Работы по ремонту лестницы входной группы в школу начаты с **отставанием на 8 календарных дней** (с 13.07 по 20.07 работы не велись);
3. Отделочные работы и работы по установке дверных блоков в помещениях рекреации (3 этаж, помещения №7 и №22) не завершены (**срок отставания – 18 календарных дней**);
4. Отделочные работы и работы по установке радиаторов отопления и прокладки труб отопления в спортзале (2 этаж, помещение №23) не завершены (**срок отставания – 28 календарных дней**);
5. Отделочные работы в помещении тренерской (2 этаж, помещение №24) не завершены (**срок отставания – 28 календарных дней**).

Общий срок отставания от графика составляет около 28 календарных дней.

С целью исключения превышения сроков сдачи объекта в эксплуатацию, Подрядчику необходимо увеличить количество рабочих на объекте и выполнить поставку материалов, необходимых для производства работ.

*Генеральный директор*

**ООО «Технадзор77»**

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ

«13» июня 2018г.

Генеральному директору  
ООО «ТЕХНАДЗОР77»  
Коржеву Д.С.

Запрос о предоставлении заключения

Между [redacted] (Заказчик) и ООО «Технадзор77» (Исполнитель) заключен Договор на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком [redacted] в соответствии с Гражданско-правовым договором № [redacted] от 07.02.18г. (далее – Контракт) на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд [redacted] в 2018 году.

В адрес Заказчика поступило письмо от Подрядчика о согласовании замены устройства оклеечной гидроизоляции из «Рубероида» в помещениях санузлов детского сада, на обмазочную гидроизоляцию из состава «Водостоп», [redacted]

Просим до 15.06.18г. предоставить письменное заключение о возможности данной замены.

Письмо [redacted] от 12.06.18г. прилагается.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ

«13» июня 2018г.

Генеральному директору  
ООО «ТЕХНАДЗОР77»

Запрос о предоставлении заключения

Между [redacted] и ООО «Технадзор77» (Исполнитель) заключен Договор на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком [redacted] в соответствии с Гражданско-правовым договором № [redacted] от 07.02.18г. (далее – Контракт) на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд [redacted] в 2018 году.

В адрес Заказчика поступило письмо от Подрядчика о согласовании замены радиаторов «Сантехпром-БМ РВС-500» на «Germanium-bm 500» в спортзале по адресу: [redacted]

Просим до 14.06.18г. предоставить письменное заключение о возможности данной замены.

Письмо [redacted] 12.06.18г. прилагается.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ

«17» июня 2018г.

Генеральному директору  
ООО «ТЕХНАДЗОР77»

Запрос о предоставлении заключения

Между [redacted] (Заказчик) и ООО «Технадзор77» (Исполнитель) заключен Договор на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком [redacted] в соответствии с Гражданско-правовым договором № [redacted] от 07.02.18г. (далее – Контракт) на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд [redacted] в 2018 году.

В адрес Заказчика поступило письмо от Подрядчика о согласовании замены покрытия пола «Регупол 10мм» на «Регумонд 10мм» в спортзале по адресу: [redacted]

Просим до 19.06.18г. предоставить письменное заключение о возможности данной замены.

Письмо С [redacted] прилагается.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА МОСКВЫ

«02» июля 2018г.

Генеральному директору  
ООО «ТЕХНАДЗОР77»

Запрос о предоставлении согласования

Между (Заказчик) и ООО «Технадзор77» (Исполнитель) заключен Договор на оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Гражданско-правовым договором № 1 от 07.02.18г. (далее – Контракт) на выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд в 2018 году.

В результате выявленного недостатка по установке радиаторов в спортзале по адресу: ул. - нарушение краевых расстояний от пола, Заказчик обратился к Подрядчику с требованием об устранении данного недостатка. В ответ Подрядчик направил Заказчику письмо, предложив изменение конструкции установки с приложением схемы переустановки радиаторов.

Просим в срок до 04.07.18г. дать письменное заключение о соответствии предлагаемого Подрядчиком решения строительным правилам по внутренним сантехническим работам в зданиях.

Письмо от 01.07.18г. прилагается.

**Акт  
контрольного обмера выполненных Работ**

г. Москва

« » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Комиссией в составе:  
от Заказчика:

И.В. директора  
(Должность)

И.В. директор  
(Подпись)

И.В. Игнатьева  
(Ф.И.О.)

от Подрядчика:

Зам. директора  
(Должность)

С.В.  
(Подпись)

Смирнов В.А.  
(Ф.И.О.)

В присутствии Руководителя образовательной организации

составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Москвы или внебюджетных средств ООО "ЭлементСтрой" в период с 1.06.2018 г. по 24.07.2018 г. на проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд ГБОУ Школа № 1877 "Люблино" в 2018 году в соответствии с Контрактом от № 1877-11/2018 от 07.02.2018 г. произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу: Москва, Краснодонская ул. д. 38

Результаты контрольных обмеров:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел: Группа 6</b>			
<b>Подраздел: Санузел 2 эт. пом.52,53</b>			
1	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	100 м2	0,1333
2	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	24
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,38
4	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,472
5	Облицовка стен керамическими плитками I сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,472
6	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,191
7	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,1333
8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	0,1333
9	Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев	100 м2	0,1333
10	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	0,1333

11	Добавляется на каждый последующий слой к поз.10-3203-1-1	100 м2	0,1333
12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1333
13	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,1333
14	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,1333
15	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 компл.	0,03
16	Установка унитазов детских	компл.	3
17	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин	100 компл.	0,04
18	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	компл.	4
19	Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов	100 компл.	0,01
20	Установка поддонов душевых чугунных глубоких	компл.	1
22	Смена смесителя ванно-душевого с металлическими маховиками	100 шт.	0,01
23	Разборка деревянных перегородок щитовых	100 м2	0,02
24	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (без стоимости щитов)	100 м2	0,016
26	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм (без стоимости фасонных частей и арматуры)	100 м	0,15

**Подраздел: Групповая 2 эт. пом.55**

1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	28,03
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,473
3	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,28
4	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,473
5	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,473
6	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м2	0,473
7	Устройство покрытий на клее из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	0,473
8	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,28
9	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,03

**Подраздел: Спальня 2 эт. пом.56**

1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	28,02
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4697

**Подраздел: Раздевалка 2 эт. пом.51**

1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	11,16
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,1314

3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02
4	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,3495
5	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,1465
6	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,135
7	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,135
8	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 10-3103-2-11	100 м2	0,135
9	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	0,135
10	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,1465
11	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,019
<b>Подраздел: Светильники</b>			
1	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	1,6
<b>Раздел: Группа 8</b>			
<b>Подраздел: Санузел 2 эт. пом.4,5</b>			
1	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	100 м2	0,1356
2	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	24
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,38
4	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,472
5	Облицовка стен керамическими плитками I сорта на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,472
6	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,191
7	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,1356
8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	0,1356
9	Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев	100 м2	0,1356
10	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	0,14
11	Добавляется на каждый последующий слой к поз. 10-3203-1-1	100 м2	0,14
12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,1356
13	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 10-3103-2-1	100 м2	0,1356
14	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,1356
15	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 компл.	0,03
16	Установка унитазов детских	компл.	3
17	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин	100 компл.	0,04
18	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	компл.	4

19	Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов	100 компл.	0,01
20	Установка поддонов душевых чугунных глубоких	компл.	1
22	Смена смесителя ванно-душевого с металлическими маховиками	100 шт.	0,01
23	Разборка деревянных перегородок щитовых	100 м <sup>2</sup>	0,02
24	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (без стоимости щитов)	100 м <sup>2</sup>	0,016
26	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм (без стоимости фасонных частей и арматуры)	100 м	0,15
<b>Подраздел: Групповая 2 эт. пом.2</b>			
1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	28,03
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	0,474
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0,02
4	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	0,5418
<b>Подраздел: Спальня 2 эт. пом.1</b>			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0,02
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	0,5861
<b>Подраздел: Раздевалка 2 эт. пом.6</b>			
1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	12,3
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	0,131
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	0,02
4	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	0,3526
5	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,145
6	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup>	0,133
7	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м <sup>2</sup>	0,133
8	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м <sup>2</sup>	0,133
9	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м <sup>2</sup>	0,133
10	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,145
11	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,019
<b>Подраздел: Светильники</b>			

1	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	1,6
---	---	--------	-----

**Раздел: Группа 5**

**Подраздел: Санузел 1 эт. пом. 2,3**

1	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек	100 м2	0,1333
2	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	м2	24
3	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,38
4	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,472
5	Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,472
6	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,191
7	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,133
8	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	0,133
9	Разборка гидроизоляции внутренних помещений (душевых, санузлов, подвала и т.д.) - до трех слоев	100 м2	0,133
10	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2	0,137
11	Добавляется на каждый последующий слой к поз. 10-3203-1-1	100 м2	0,137
12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,133
13	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 10-3103-2-1	100 м2	0,133
14	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	0,133
15	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 компл.	0,03
16	Установка унитазов детских	компл.	3
17	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин	100 компл.	0,04
18	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	компл.	4
19	Демонтаж санитарно-технических приборов поддонов	100 компл.	0,01
20	Установка поддонов душевых чугунных глубоких	компл.	1
22	Смена смесителя ванно-душевого с металлическими маховиками	100 шт.	0,01
23	Разборка деревянных перегородок щитовых	100 м2	0,02
24	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (без стоимости щитов)	100 м2	0,016
26	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметром до 20 мм (без стоимости фасонных частей и арматуры)	100 м	0,15

**Подраздел: Групповая 1 эт. пом.5**

1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	28,03
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,474
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02

4	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4868
5	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,28
6	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,474
7	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,474
8	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м2	0,474
9	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	0,474
10	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,28
11	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,013

**Подраздел: Спальня 1 эт. пом.6**

1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	28,03
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,4697
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02
4	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,5861
5	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,254
6	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,4697
7	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,4697
8	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м2	0,4697
9	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	0,4697
10	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,254
11	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,012

**Подраздел: Раздевалка 1 эт. пом.1**

1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	11,16
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,1324
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,02
4	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,3495
5	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,146
6	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	0,135



7	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,135
8	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м2	0,135
9	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	0,135
10	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,146
11	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,019
<b>Подраздел: Буфет</b>			
1	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,055
2	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,0563
3	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,0563
4	Облицовка стен керамическими плитками I сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,0563
<b>Подраздел: Светильники</b>			
1	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	1,6
<b>Раздел: Мусор</b>			
1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	10,52
2	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	10,52
3	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (ЮВАО)	т	10,52
4	Расчет возвратных сумм: Приказ МКЭ-ОД/17-34 от 01.08.2017 Лом 17А 0,144x9520=1370,88 руб.		1

**Акт  
контрольного обмера выполненных Работ**

г. Москва

«11» 09 2018 г.

В присутствии Руководителя образовательной организации

Исмаилов ООО, Геннадьевич

составлен настоящий акт о том, что в рамках проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Москвы или внебюджетных средств ООО в период с 1.06.2018 г. по 11.09.2018 г. на проведение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд в 2018 году в соответствии с Контрактом от № от 07.02.2018 г. произведены контрольные обмеры фактически выполненных работ на Объекте, расположенном по адресу:  
Разделы: Фасад, 2 эт. пом. 23 Спортзал, Мусор

Результаты контрольных обмеров:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел: Фасад</b>			
1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	24,8
2	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (рустованная часть фасада техчасть п.1.6.5) )	100 м2	4,87
3	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (гладкая часть фасада, техчасть п.1.6.5) (в т.ч. цоколь)	100 м2	1,14
4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,2
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	100 м2	0,2
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	100 м2	0
7	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	16,22
8	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	1,376

9	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	11,35
10	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0
11	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	100 м	0
12	Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков	м	0
13	Демонтаж Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	11,799
14	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	11,799
15	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	12,599
16	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2	16,22
17	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1,376
<b>Раздел: 2 эт. пом. 23 Спортзал</b>			
1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	2,854
2	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	<del>92,8</del> 200,8
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,7341
4	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,12
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,06
7	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (масло)	м2	214
8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	<del>4,29</del> 3,59
9	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,6964
10	Разборка дощатых покрытий	100 м2	2,854
11	Разборка лаг из досок и брусков	100 м2	2,854
12	Разборка засыпной изоляции перекрытий, междуэтажных, толщина засыпки 8 см	100 м2	2,854
13	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2	2,854
14	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	22,832
15	Проливка подстиляющих слоев раствором	м3	22,832
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,854
17	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	2,854
18	Устройство полов из Регумонда на клею "АДМ-К"	100 м2	2,854

19	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,6964
20	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,0385
21	Набивка фриза по трафарету масляная	100 м2	0,1427
22	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,0171
23	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0171
24	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44x13 мм	100 м	0,047
25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,003
26	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	100 м2	0,003
27	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,24
28	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более (без стоимости материалов)	10 шт.	3
29	СТЕНОВОЙ ПРОТЕКТОР ЭКСПЕРТ НАВЕСНОЙ, ТОЛЩИНА 50ММ (ППЭ 120КГ/М3) "ПОД КЛЮЧ" (высота 2 м)	м2	88
30	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	100 м	0,1
31	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (без стоимости арматуры и креплений)	100 м	0,1
32	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (без стоимости арматуры и креплений)	100 м	0
33	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м2	0,01
34	Установка радиаторов стальных	100 квт	0,2496
35	Изготовление декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	8,21
36	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	8,21
<b>Раздел: Мусор</b>			
1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	31,223
2	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	31,223
3	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый километр	т	21,223

## АКТ сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва

«12» 09 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями контракта № \_\_\_\_\_ от 07.02.2018 г. (далее - Контракт) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд \_\_\_\_\_ в 2018 году по адресу:

Разделы: Фасад, 2 эт. пом. 23 Спортзал, Мусор

2. Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1*	2	3	4
<b>Раздел: Фасад</b>			
1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	24,8
2	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (рустованная часть фасада техчасть п.1.6.5)	100 м2	12,4
3	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (гладкая часть фасада, техчасть п.1.6.5) (в т.ч. цоколь)	100 м2	3,8
4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,5
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	100 м2	0,3
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	100 м2	0,2
7	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	12,4
8	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, грунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	4,3
9	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	12,4
10	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	4,3
11	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	100 м	7,7

12	Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков	м	1350
13	Демонтаж Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	13,5
14	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	13,5
15	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	13,5
16	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2	12,4
17	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	4,3
<b>Раздел: 2 эт. пом. 23 Спортзал</b>			
1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	2,854
2	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	237,8
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,854
4	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,12
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,06
7	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (масло)	м2	336
8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	3,62
9	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,7
10	Разборка дощатых покрытий	100 м2	2,854
11	Разборка лаг из досок и брусков	100 м2	2,854
12	Разборка засыпной изоляции перекрытий, междуэтажных, толщина засыпки 8 см	100 м2	2,854
13	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2	2,854
14	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	22,832
15	Проливка подстиляющих слоев раствором	м3	22,832
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,854
17	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	2,854
18	Устройство полов из регупола на клею "АДМ-К"	100 м2	2,854
19	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,7
20	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,04
21	Набивка фриза по трафарету масляная	100 м2	0,47
22	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,018
23	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018
24	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44x13 мм	100 м	0,05

25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,01
26	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	0,01
27	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,24
28	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более (без стоимости материалов)	10 шт.	3
29	СТЕНОВОЙ ПРОТЕКТОР ЭКСПЕРТ НАВЕСНОЙ, ТОЛЩИНА 50ММ (ПШЭ 120КГ/М3) "ПОД КЛЮЧ" (высота 2 м)	м2	88
30	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	100 м	0,2
31	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (без стоимости арматуры и креплений)	100 м	0,1
32	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (без стоимости арматуры и креплений)	100 м	0,1
33	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м2	0,03
34	Установка радиаторов стальных	100 квт	0,2496
35	Изготовление декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	23,5
36	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	23,5
<b>Раздел: Мусор</b>			
1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	31,223
2	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	31,223
3	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (ЮВАО)	т	31,223

3. Фактически выполнены работы, что подтверждено соответствующими Отчетами об выполненных работах:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Качество
1	2	3	4	5
<b>Раздел: Фасад</b>				
1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м, трубчатых (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	f 24,8	хорошо
2	Очистка вручную фасадов сложных от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (рустованная часть фасада техчасть п. 1.6.5)	100 м2	f 4,87	хорошо
3	Очистка вручную фасадов простых от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов (гладкая часть фасада, техчасть п. 1.6.5) (в т.ч. цоколь)	100 м2	f 1,14	хорошо
4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	f 0,2	хорошо
5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 1 м2	100 м2	f 0,2	хорошо
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	100 м2	f 0	

7	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, оштукатурка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	16,22	хорошо
8	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, оштукатурка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	1,376	хорошо
9	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2	11,35	хорошо
10	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2	0	
11	Герметизация наружных стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам, без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм	100 м	0	
12	Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков	м	0	хорошо
13	Демонтаж Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	11,799	хорошо
14	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	11,799	хорошо
15	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	12,599	хорошо
16	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2	16,22	хорошо
17	Окраска перхлорвиниловыми красками марка ХВ-161 (белая) по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	1,376	хорошо
<b>Раздел: 2 эт. пом. 23 Спортзал</b>				
1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних трубчатых при высоте помещений до 6 м (без затрат по эксплуатации лесов)	100 м2	2,854	хорошо
2	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	92,8	хорошо
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,7341	хорошо
4	Окраска масляными составами за два раза ранее окрашенных металлических поверхностей стальных труб	100 м2	0,12	хорошо
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2	хорошо
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей	100 м2	0,06	хорошо
7	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) (масло)	м2	214	хорошо
8	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	4,29	хорошо
9	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,6964	хорошо



10	Разборка дощатых покрытий	100 м2	± 2,854	хорошо
11	Разборка лаг из досок и брусков	100 м2	± 2,854	хорошо
12	Разборка засыпной изоляции перекрытий, междуэтажных, толщина засыпки 8 см	100 м2	± 2,854	хорошо
13	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2	± 2,854	хорошо
14	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	± 22,832	хорошо
15	Проливка подстиляющих слоев раствором	м3	± 22,832	хорошо
16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	± 2,854	хорошо
17	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 10-3103-2-1	100 м2	± 2,854	хорошо
18	Устройство полов из Регумонда на клею "АДМ-К"	100 м2	± 2,854	хорошо
19	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	± 0,6964	хорошо
20	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	± 0,0385	хорошо
21	Набивка фриза по трафарету масляная	100 м2	± 0,1427	хорошо
22	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	± 0,0171	хорошо
23	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	± 0,0171	хорошо
24	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44x13 мм	100 м	± 0,047	хорошо
25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	± 0,003	хорошо
26	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	± 0,003	хорошо
27	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	± 0,24	хорошо
28	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более (без стоимости материалов)	10 шт.	± 3	хорошо
29	СТЕНОВОЙ ПРОТЕКТОР ЭКСПЕРТ НАВЕСНОЙ, ТОЛЩИНА 50ММ (ППЭ 120КГ/М3) "ПОД КЛЮЧ" (высота 2 м)	м2	± 88	хорошо
30	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром труб до 50 мм	100 м	± 0,1	хорошо
31	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (без стоимости арматуры и креплений)	100 м	± 0,1	хорошо
32	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (без стоимости арматуры и креплений)	100 м	± 0	
33	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м2	± 0,01	хорошо
34	Установка радиаторов стальных	100 квт	± 0,2496	хорошо
35	Изготовление декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	± 8,21	хорошо
36	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	± 8,21	хорошо
<b>Раздел: Мусор</b>				
1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	31,223	хорошо
2	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при	т	31,223	хорошо

	механизированной погрузке			
3	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (ЮВАО)	т	31,223	хорошо

5. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: \_\_\_\_\_.

6. Срок выполнения работ по Контракту с 1.04.2018г. по 15.08.2018 г.

Фактический срок выполнения работ с 3.05.2018 г. по 12.09.2018 г.

7. Контрактом предусмотрена оплата выполнения работ в сумме 2 469 043,94 руб. с НДС.

Подрядчику назначен штраф в соответствии с п.7.1 Контракта в сумме 104 403,79 руб..

Подрядчику начислены пени в соответствии с п.7.3 Контракта в сумме 14 255,23 руб..

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: 2 349 784,92 с НДС.

Форму акта согласовываем:

**АКТ сдачи-приемки выполненных работ**

г. Москва

«24» 08 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями контракта № \_\_\_\_\_ от 07.02.2018 г. (далее - Контракт) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд \_\_\_\_\_ в 2018 году по адресу: Разделы: Входная лестница, 2 эт. пом. 24 Тренерская, Мусор по адресу: \_\_\_\_\_
2. Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел: Входная лестница</b>			
1	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,183
2	Разборка асфальтобетонных покрытий	100 м2	0,037
3	Разборка бетонных оснований под полы из гравия	100 м3	0,0092
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0,0976
5	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,0976
6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	2,44
7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,44
8	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0,044
9	Устройство покрытий лестничных маршей из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	0,33
10	Навеска водосточных труб с подмостей	100 м	0,06
11	Установка воронок водосточных	шт.	2
<b>Раздел: 2 эт. пом.24 Тренерская</b>			
1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	17,6
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,212
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,49
4	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,19
5	Разборка покрытий из линолеума и релана	100 м2	0,212
6	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	0,212
7	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м2	0,212
8	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	0,212

9	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,19
---	---	-------	------

3. Фактически выполнены работы, что подтверждено соответствующими Отчетами об выполненных работах:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Качество
<b>Раздел: Входная лестница</b>				
1	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,183	хорошо
2	Разборка асфальтобетонных покрытий	100 м2	+ 0,037	хорошо
3	Разборка бетонных оснований под полы из гравия	100 м3	+ 0,0092	хорошо
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0	
5	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0	
6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0	
7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0	
8	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	+ 0,044	хорошо
9	Устройство покрытий лестничных маршей из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	+ 0,3127	хорошо
10	Навеска водосточных труб с подмостей	100 м	+ 0,046	хорошо
11	Установка воронок водосточных	шт.	+ 2	хорошо
<b>Раздел: 2 эт. пом.24 Тренерская</b>				
1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	+ 6,2	хорошо
2	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	+ 0,212	хорошо
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	+ 0,49	хорошо
4	Разборка деревянных плинтусов	100 м	+ 0,19	хорошо
5	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	+ 0,212	хорошо
6	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	+ 0	
7	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 10-3103-2-11	100 м2	+ 0	
8	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	+ 0,212	хорошо
9	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	+ 0,19	хорошо

5. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: \_\_\_\_\_.

6. Срок выполнения работ по Контракту с 1.04.2018г. по 15.08.2018 г.

Фактический срок выполнения работ с 1.06.2018 г. по 23.08.2018 г.

7. Контрактом предусмотрена оплата выполнения работ в сумме 151 171,91 руб. с НДС.

Подрядчику назначен штраф в соответствии с п.7.1 Контракта в сумме 0 руб..

Подрядчику начислены пени в соответствии с п.7.3 Контракта в сумме 7 610,49 руб..

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: 151 171,91 руб. с НДС.

Форму акта согласовываем:

Заказчик:

**АКТ сдачи-приемки выполненных работ**

г. Москва

«24» 08 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями контракта № \_\_\_\_\_ от 07.02.2018 г. (далее - Контракт) Подрядчиком выполнены работы, а Заказчиком приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд \_\_\_\_\_ в 2018 году по адресу: Раздел: 3 эт. пом. 7 рекреации по адресу: Москва,
2. Контрактом предусмотрено выполнение следующих видов работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	147
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,765
4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03
5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,3
6	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,81
7	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	1,765
8	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	1,765
9	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-11	100 м2	1,765
10	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	1,765
11	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,81
12	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,16
13	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,041
14	Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков размером 1000х2050 мм	10 шт.	0,2
15	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,158
16	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,158
17	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44х13 мм	100 м	0,45

18	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,11
19	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	0,11
20	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	2,4
22	Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости основных материалов)	100 шт.	0,03
23	Установка респектов жалюзиных площадью в свету до 0,25 м2 (без стоимости решеток)	шт.	2
24	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,32
25	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2 (без стоимости)	100 м	0,32

3. Фактически выполнены работы, что подтверждено соответствующими Отчетами об выполненных работах:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Качество
1	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	105 +	хорошо
3	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,7396 +	хорошо
4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03 +	хорошо
5	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,1546 +	хорошо
6	Разборка деревянных плинтусов	100 м	0,7365 +	хорошо
7	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	1,7396 +	хорошо
8	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм	100 м2	1,7396 +	хорошо
9	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 10-3103-2-11	100 м2	1,7396 +	хорошо
10	Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м2	1,7396 +	хорошо
11	Устройство плинтусов, покрытых лаком, из древесины хвойных пород с креплением к стенам шурупами	100 м	0,7365 +	хорошо
12	Укладка металлической накладной полосы (порожка)	100 м	0,16 +	хорошо
13	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,041 +	хорошо
14	Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков размером 1000x2050 мм	10 шт.	0,2 +	хорошо
15	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных	100 м2	0,158 +	хорошо
16	Установка дверных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,158 +	хорошо

17	Установка наличников хвойных пород окрашенных сечением 44x13 мм	100 м	0,45 +	хорошо
18	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,11 +	хорошо
19	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	100 м2	0,11 +	хорошо
20	Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	2,4 +	хорошо
22	Замена электроустановочных изделий, скрытая проводка, выключатель, розетка (без стоимости основных материалов)	100 шт.	0,03 +	хорошо
23	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2 (без стоимости решеток)	шт.	2 +	хорошо
24	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию 20x12,5 мм	100 м	0,32 +	хорошо
25	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2 (без стоимости)	100 м	0,32 +	хорошо

5. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ: \_\_\_\_\_

6. Срок выполнения работ по Контракту с 1.04.2018г. по 15.08.2018 г.

Фактический срок выполнения работ с 1.06.2018 г. по 23.08.2018 г.

7. Контрактом предусмотрена оплата выполнения работ в сумме 538 828,83 руб. с НДС.

Подрядчику назначен штраф в соответствии с п.7.1 Контракта в сумме 0 руб..

Подрядчику начислены пени в соответствии с п.7.3 Контракта в сумме 7 610,49 руб..

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику: 538 828,83 руб. с НДС.

Форму акта согласовываем:

Заказчик:



**АКТ  
открытия объекта**

выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд  
в 2018 году

г. Москва

«03» 05 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика - Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города Москвы \_\_\_\_\_ в лице:

Представитель Подрядчика - \_\_\_\_\_

И Представитель Исполнителя по техническому надзору - ООО «Технадзор77», в лице:

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик, на основании гражданско-правового договора бюджетного учреждения от 07.02.2018г. № \_\_\_\_\_ несет, а Подрядчик принимает объект по адресу: г. \_\_\_\_\_ для выполнения работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений.
2. К моменту составления настоящего Акта имеются следующие документы:
  - гражданско-правовой договор;
  - смета;
  - Техническое задание;
  - Договор на осуществление функций технического надзора;
  - График производства работ;
  - Календарный план производства работ.
3. Здание принято для производства работ Подрядчиком «03» 05 2018г.
4. Дополнительные предложения и замечания сторон: Подрядчик принимает объект в период учебного процесса и соблюдает требованиям внутреннего распорядка образовательного учреждения в соответствии с договором, указанным в п. 1 настоящего Акта.
5. На период выполнения ремонтных работ Подрядчик несет всю ответственность за исправное состояние инженерных, электротехнических коммуникаций, в т.ч. системы АПС. Работы производятся с соблюдением техники безопасности.
6. Объект, указанный в п. 1 настоящего Акта подготовлен для производства работ по проведению текущего ремонта.
7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и является документом, удостоверяющим передачу объекта Заказчиком Подрядчику на период производства работ.

Представители Заказчика:

и.о. директора

Представитель Исполнителя по техническому надзору ООО «Технадзор77»

**АКТ  
открытия объекта**

выполнение работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений для нужд ГБОУ  
Школа № 1877 «Люблино» в 2018 году

г. Москва

«01» июня 2018г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика - Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение города \_\_\_\_\_ в лице:

Представитель Подрядчика - \_\_\_\_\_

в лице:

И Представитель Исполнителя по техническому надзору - ООО «Технадзор77», в лице:

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик, на основании гражданско-правового договора бюджетного учреждения от 07.02.2018г. № \_\_\_\_\_ сдает, а Подрядчик принимает объект по адресу: г. \_\_\_\_\_ для выполнения работ по проведению текущего ремонта зданий и сооружений.
2. К моменту составления настоящего Акта имеются следующие документы:
  - гражданско-правовой договор;
  - смета;
  - Техническое задание;
  - Договор на осуществление функций технического надзора;
  - График производства работ;
  - Календарный план производства работ.
3. Здание принято для производства работ Подрядчиком «01» июня 2018г.
4. Дополнительные предложения и замечания сторон: \_\_\_\_\_
5. На период выполнения ремонтных работ Подрядчик несет всю ответственность за исправное состояние инженерных, электротехнических коммуникаций, в т.ч. системы АПС. Работы производятся с соблюдением техники безопасности.
6. Объект, указанный в п. 1 настоящего Акта подготовлен для производства работ по проведению текущего ремонта.
7. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах и является документом, удостоверяющим передачу объекта Заказчиком Подрядчику на период производства работ

представитель Исполнителя по техническому надзору ООО «Технадзор77»



## Отчет работы строительного контроля

Заказчик:

Г

Период:

Май-сентябрь 2018

Подрядчик:

Адрес:

г. Москва

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист
1

# Технадзор 77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
14.05.2018	Журналы инструктажа на рабочем месте и производства работ не заполнены.	Устранено	
14.05.2018	Стены и потолок не очищены от старого покрытия.	Устранено	
15.05.2018	Не выполнен ремонт рустов.	Устранено	
15.05.2018	Помещения не убраны от строительного мусора после очистки стен и потолков.	Устранено	
17.05.2018	Не огрунтованы горизонтальные поверхности ригелей у окон.	Устранено	
19.05.2018	Не оштукатурены примыкания.	Устранено	
14.06.2018	Ремонт штукатурных поверхностей в коридорах 3-го этажа выполнен не полностью.	Устранено	
14.06.2018	Не отремонтированы трещины на стенах, не устранены потеки, не заделаны швы.	Устранено	Устранить до начала следующих работ.
18.06.2018	На поверхности наливного пола выявлены неровности до 4 мм.	Устранено	
18.06.2018	Отслоение наливного пола в местах прорезки деформационных швов.	Устранено	
18.06.2018	Выявлено отсутствие дилатационных зазоров между листами фанеры на полу в тренажерской.	Устранено	
18.06.2018	Журналы ТБ и производства работ не прошиты.	Устранено	
19.06.2018	На стенах спортзала выявлены наплывы краски, следы краски иного цвета, следы ремонта основания.	Устранено	
19.06.2018	Не соблюдено геометрическое сопряжение поверхностей разных цветов.	Устранено	
19.06.2018	На стенах коридора выявлены следы протечек, не отремонтированные трещины.	Устранено	
22.06.2018	Русты не отремонтированы.	Устранено	Предъявить до начала производства следующих работ.
27.06.2018	Выявлены следы ремонта и протечек на окрашенных потолках коридора.	Устранено	
27.06.2018	Радиаторы в спортзале установлены без зазора от поверхности пола.	Устранено	СП 73.13330.2016, п.6.4.3
01.07.2018	Металлические поручни в коридорах не защищены от пыли и подрезаний.	Устранено	
01.07.2018	Выявлены непракрасы потолков в спортзале.	Устранено	
09.07.2018	Выявлено применение при ремонте ступеней не указанных в смете материалов.	Устранено	
09.07.2018	Двери щитовых выполнены не в противопожарном исполнении.	Устранено	

Подп. и дата  
 Инв. № докум.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № Подп.

# Технадзор 77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
09.07.2018	Дверные блоки щитаемых установлены с отклонением от вертикали.	Устранено	
11.07.2018	При ремонте ступеней армировочная сетка устроена из отдельных разрозненных кусков.	Устранено	Выполнить армирование одним отрезом.
11.07.2018	После бетонирования не выполнен уход за бетоном и защита поверхности от размывания осадками, ступени повреждены дождем.	Устранено	
11.07.2018	Выявлены пустоты под краской стен рекреации 3-го этажа.	Устранено	
14.07.2018	На окрашенных стенах коридоров выявлены трещины вдоль откосов, непрокрасы.	Устранено	
14.07.2018	Противопожарные двери установлены с отклонением от вертикали до 3 мм.	Устранено	
14.07.2018	Окраска противопожарной двери не соответствует сметной (не порошковая).	Устранено	
14.07.2018	Основание лестничного марша входной группы не очищено от слоев старого покрытия.	Устранено	
18.07.2018	Замечания не устраняются.		
18.07.2018	Выявлено отставание от ГПР на 15 календарных дней.	Устранено	
25.07.2018	Не ведутся работы по очистке фасадов.	Устранено	
25.07.2018	Применяемая при ремонте фасадов шпатлевка не предназначена для фасадных работ.	Устранено	
31.07.2018	Толщина жгутов утеплителя "Вилатерм" локально не соответствует ширине раскрытия трещин.	Устранено	
03.08.2018	Выявлено отслоение поверхности наливных полов в спортзале.	Устранено	
03.08.2018	Выявлено отклонение плоскости наливных полов более 2 мм.	Устранено	
07.08.2018	Не выполнено основание под окраску фасадов (не огрунтавано).	Устранено	
07.08.2018	Замечания по вздутию наливных полов не устраняются.	Устранено	
21.08.2018	Выявлено расхождение шва наливного пола в спортзале.	Устранено	
21.08.2018	Загрязнено строительной пылью оборудование спортзала, оконные и дверные блоки.	Устранено	
21.08.2018	Плинтус в тренерской установлен с зазором от стены.	Устранено	
21.08.2018	Порожек в раздевалку установлен не по уровню дверного проема.	Устранено	
21.08.2018	В спортзале не выполнен ремонт откосов.	Устранено	

Инд. № докум.	Подп. и дата
Инд. № докум.	Подп. и дата
Инд. № докум.	Подп. и дата
Инд. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист
3

# Технадзор 77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
21.08.2018	Трубы ливневой канализации не закреплены.	Устранено	
21.08.2018	Откос двери в ПУИ не окрашен.	Устранено	
21.08.2018	Выявлены потеки краски на стекле в кабинете.	Устранено	
21.08.2018	По низу стены в коридоре 3-го этажа выявлены неровности до 3 мм и шероховатость поверхности.	Устранено	
21.08.2018	Выявлено вздутие линолеума в коридоре 3-го этажа.	Устранено	
21.08.2018	Трубы ливневой канализации соединены с нарушением технологии сборки.	Устранено	
21.08.2018	Не устранены замечания по фасадам (щели, непрокрас, герметизация).	Устранено	
24.08.2018	Не выполнена разметка спортзала.	Устранено	
24.08.2018	Не установлены экраны стеновых панелей и радиаторов в спортзале.	Устранено	
24.08.2018	Не установлено демонтированное оборудование спортзала.	Устранено	
24.08.2018	Оборудование спортзала загрязнено.	Устранено	
24.08.2018	Асфальтовое покрытие внутреннего двора загрязнено краской и строительной пылью.	Устранено	
24.08.2018	Строительный мусор не убирается.	Устранено	
28.08.2018	Выявлены потеки краски на фасаде.	Устранено	
28.08.2018	Выявлены непрокрасы откосов.	Устранено	
28.08.2018	Отсутствует герметизация откосов и швов фасада.	Устранено	
02.09.2018	Защитные экраны радиаторов не установлены в проектное положение и не зафиксированы.	Устранено	
02.09.2018	Не устранены замечания по фасадам (щели, непрокрас, герметизация).	Устранено	
02.09.2018	Не устранены замечания по загрязнению асфальта.	Устранено	

Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

## Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
05.06.2018	Выявлено выполнение работ сверх сметы без необходимости их выполнения.	Устранено	Восстановить демонтированное и предъявить надзору.
18.06.2018	Окраска потолков выполняется без подготовки основания (старая побелка не очищена).	Устранено	
19.06.2018	Выявлено отклонение до 20 мм поверхности, облицованной плиткой.	Устранено	
19.06.2018	Не выполнена очистка основания в местах трещин и отслоения старой краски.	Устранено	
19.06.2018	Выявлено загрязнение помещения с/у группы №6 материалом наливного пола.	Устранено	
19.06.2018	Журнал работ не прошит, страницы не пронумерованы и не сшиты, нет печати организации.	Устранено	
22.06.2018	Выявлен скол плитки пола в с/у группы №6.	Устранено	
22.06.2018	В групповой №8 не устранены дефекты основания (трещины, отслоения покрытия).	Устранено	
24.06.2018	Выявлены пустоты под плиткой в с/у группы №6.	Устранено	
27.06.2018	Выявлены пустоты под плиткой в с/у группы №5, б.	Устранено	
27.06.2018	Не выполнен откос в с/у гр. №6.	Устранено	
27.06.2018	Выявлено отклонение от вертикали до 15 мм стены в с/у гр. №6.	Устранено	
27.06.2018	Каркас подвесного потолка смонтирован не по проекту.	Устранено	
27.06.2018	На потолке спальни гр. №8 не отремонтирована трещина.	Устранено	
01.07.2018	Выявлен скол плитки пола в групповой №6.	Устранено	
01.07.2018	Граница разноцветных поверхностей выполнена неровно.	Устранено	
09.07.2018	Душевой поддон установлен не по проекту.	Устранено	
12.07.2018	В с/у гр. №8 трубы канализации соединены отводом 90 град.	Устранено	
12.07.2018	В групповой №8 на стенах выявлены потеки краски.	Устранено	
12.07.2018	В спальне гр. №8 не подготовлен под покраску потолок в спальне.	Устранено	
12.07.2018	В с/у гр. №5 трубы канализации соединены отводом 90 град.	Устранено	

Подп. и дата  
 Инв. № акт  
 Взам инв №  
 Подп. и дата  
 Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

## Раздел 2. Выезды на объект по адресу:

Дата	Информация по выезду	ИТН
03.05.2018	Встреча на объекте с Подрядчиком, согласование этапов производства работ и сдач скрытых работ.	#####
07.05.2018	Производство работ по очистке стен от масляной краски. Согласование списка применяемых материалов.	#####
11.05.2018	Производство работ по очистке стен от масляной краски. Очистка потолков от известковой побелки. Демонтаж светильников.	#####
14.05.2018	Очистка стен от масляной краски и потолков от извести. Демонтаж светильников.	#####
15.05.2018	Завершены работы по очистке стен и потолков от старого покрытия.	#####
17.05.2018	Выполнено нанесение адгезивной грунтовки на стены. Начато оштукатуривание поверхностей.	#####
19.05.2018	Ведутся работы по сплошному оштукатуриванию стен.	#####
24.05.2018	Демонтаж старых покрытий полов. Ведется затирка штукатурки. Ремонт рустов.	#####
27.05.2018	Выполнены работы по демонтажу старых полов. Ведется вывоз мусора.	#####
30.05.2018	Выполнен монтаж пароизоляции на пол. Ведется устройство шумоизоляции из керамзита.	#####
05.06.2018	Устройство стяжки пола в спортзале.	#####
09.06.2018	Покраска потолка в спортзале.	#####
11.06.2018	Окраска стен спортзала первым слоем. Демонтаж полов в пом. Рекреации, пом. №7, 22.	#####
14.06.2018	Окраска стен спортзала вторым слоем. Ремонт штукатурки в коридорах 3-го этажа (пом. Рекреации, пом. №7, 22).	#####
18.06.2018	Ремонт стен рекреаций 3-го этажа. Выполнена устройства наливного пола.	#####

Инд. № докум.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Подп. и дата
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

## Раздел 2. Выезды на объект по адресу:

Дата	Информация по выезду	ИТН
19.06.2018	Выполнено устройство наливного пола. Окрашены вторым слоем стены спортзала. Ведется очистка старой краски и ремонт штукатурного слоя.	#####
22.06.2018	Очистка поверхности стен и потолков в рекреациях 3-го этажа.	#####
24.06.2018	В помещениях рекреации ведутся работы по ремонту рустов и устройству наливного пола. Установка радиаторов отопления в спортзале.	#####
27.06.2018	Устройство наливного пола в коридоре 3-го этажа. Изготовление и монтаж экранов радиаторов отопления в спортзале.	#####
01.07.2018	Ведется окраска стен и потолков в рекреации.	#####
09.07.2018	Умонтаж светильников в спортзале. Окраска стен коридоров 3-го этажа. Установка дверных откосов. Ремонт ступеней входной группы.	#####
11.07.2018	Ведется ремонт входной группы. Выполняется ремонт рекреаций 3-го этажа.	#####
14.07.2018	Монтаж линолеума на полы в коридорах 3-го этажа. Выполнена установка противопожарных дверей.	#####
18.07.2018	Окраска стен в коридорах. Устройство фасадов.	#####
25.07.2018	Выполняется ремонт фасадов.	#####
27.07.2018	Выполняется ремонт фасадов и расшивка межпанельных швов.	#####
31.07.2018	Выполняется ремонт фасадов и герметизация межпанельных швов.	#####
03.08.2018	Выполняется шпательвание фасадов, герметизация межпанельных швов. В спортзале ведется подготовка основания полов.	#####
07.08.2018	Окраска фасадов.	#####
14.08.2018	Выполняется устройство полов в спортзале. Ведется облицовка крыльца.	#####

Инд. № докум.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

## Раздел 2. Выезды на объект по адресу:

Дата	Информация по выезду	ИТН
05.06.2018	Ведется демонтаж покрытий полов, частично покрытия стен и потолков.	#####
09.06.2018	Выполняется демонтаж покрытий. Ведется нанесение адгезивной грунтовки на стены санузла в групповой №6.	#####
11.06.2018	Монтаж керамической плитки на стены с/у группы №6. Ведется расшивка швов в помещении группы №8.	#####
14.06.2018	Устройство наливного пола в помещениях групп №5, 6, 8, коридоре, спальне.	#####
18.06.2018	Устройство наливных полов в групповых помещениях. Монтаж плитки в с/у. Окраска потолков.	#####
19.06.2018	Выполнено устройство наливных полов в группах №5, 6, 8. Облицован плиткой с/у группы №6. Ведется подготовка оснований под окраску.	#####
22.06.2018	Выполнена покраска стен и потолков в помещении групповой №6. Ведется облицовка плиткой стен с/у группы №5. Монтаж плитки на полы в гр. №6, 8. Расчистка стен и потолков в гр. №8.	#####
24.06.2018	Ведется монтаж плитки в дуфете, групповой №5. Выполняется подготовка стен и потолков к покраске в групповых №5, 6.	#####
27.06.2018	Выполнен монтаж плитки на полу в с/у групп №6, 8. Ведется монтаж плитки в с/у №5. Монтаж каркаса подвешеного потолка.	#####
01.07.2018	Выполнен монтаж плитки в дуфетах гр. №5, 6, 8. Ведется подготовка к сантехническим работам.	#####
09.07.2018	Монтаж линолеума. Установка сантехприборов. Монтаж светильников.	#####
12.07.2018	Осмотр выполненных работ в группах №5, 6, 8.	#####
14.07.2018	Ведется монтаж линолеума на полы. Установка сантехнических приборов в с/у.	#####
18.07.2018	Установка плинтусов. Монтаж сантехприборов.	#####

**14 выездов**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист  
10

Подп. и дата  
 Инв. № докум.  
 Возм. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № Подп.

# Технадзор 77

## Раздел 3. Фотоотчет,

Оборудование спортзала не защищено от строительной пыли, 07.05.2018.



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Оконные блоки не защищены от строительной пыли, 14.05.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Не выполнен ремонт рустов, стены и потолок не очищены от старого покрытия, не убран строительный мусор, 15.05.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам инв №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Основание для штукатурных работ не соответствует СП 71.13330.2017, табл. 7.2, наличие инородных включений (старое покрытие стены), 17.05.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Оштукатуренный слой с задирами и раковинами более 1 мм глубиной,  
не соответствует требованиям СП 71.13330.2017, табл. 7.5, 17.05.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не отремонтированы потолки и ригели, 17.05.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист
17

# Технадзор 77

Трещины в основании напольного покрытия, 24.05.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Места с неподготовленным основанием для ведения штукатурных работ, 24.05.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Неполный демонтаж старого напольного покрытия спортзала, 27.05.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Отслоение пароизоляции с месте продольного скрепления листов, 30.05.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Устройство подстилающего слоя из керамзитного гравия, 0.05.2018.




Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий Г#####

# Технадзор 77

Выполнение выравнивающей стяжки в спортзале, 01.06.2018.



Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефекты поверхности стяжки спортзала, 09.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Демонтаж напольного покрытия в коридоре 3-го этажа, 11.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не отремонтированы оштукатуриваемые поверхности в коридоре, 14.06.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не устранены следы потеков краски в коридоре, 14.05.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не устранены последствия протечек на потолке в коридоре 3-го этажа, 14.06.2018.




Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Окраска стен спортзала, 14.06.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

На потолке дефекты основания под покраску (старое покрытие, трещины), 18.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефекты основания для штукатурных работ в коридоре, 19.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Размытие бетона ступеней из-за отсутствия ухода, 19.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Измерение отклонения плоскости пола в спортзале, 19.06.2018.




Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефекты поверхности стяжки, 19.06.2018.




Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Градиент цвета, непрокрас на потолке, 19.06.2018.




Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Нет дилатационного зазора в тренерской, 19.06.2018.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Загрязнение оборудования, дефекты окрашенной поверхности, 19.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Непрокрас, 19.06.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инб №	Инб. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Трещины в потолке 3-го этажа, 22.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Радиаторы в спортзале смонтированы на высоте менее 100 мм от уровня пола, 27.06.2018.  
Обязка радиаторов выполнена. Установка с несоблюдением зазора травмоопасна.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Радиаторы в спортзале смонтированы на высоте менее 100 мм от уровня пола, 27.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Лист
41

# Технадзор 77

Основание под окраску с неровностями, 27.05.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дверь не в противопожарном исполнении, 09.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Бетонирование ступеней без подготовки основания, 11.07.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дверь установлена с отклонением от ст/ус до 25 мм, 14.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Непрокрасы и дефекты стены в коридоре 3-го этажа, 14.07.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № докум.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Армирующая сетка из кусков, 18.07.2018.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Использование при ремонте фасадов материалов для внутренних работ, 25.07.2018.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Штукатурные работы ведутся без подготовки оснований по СП 71.13330.2017.




Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Арматурные каркасы не очищены от ржавчины, лежат на основании, 31.07.2018.




Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####"

# Технадзор 77

Пустоты в теле ступеней, арматурная сетка без защитного слоя, 03.08.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Отслоение наливных полов, 03.08.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № докум.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Строительный мусор на площадке, 03.08.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Светильники загрязнены краской, 07.08.2018.



Инв. №	Подп.	и дата
Взам. инв. №		
Инв. № дубл.		
Подп.		и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Зазор между стеной и плинтусом, 14.08.2018.




Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефекты окрашенной поверхности, 14.08.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Мусор на строительной площадке, 21.08.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77


Подступенки не очищены, 21.08.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб. №	Инб. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Текущий ремонт зданий #####	Лист

# Технадзор 77

Расхождение шва наливного пола в спортзале, 21.08.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Плинтус с зазором, угол не выведен, 21.08.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Подоконник и оконный блок загрязнены, 21.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Текущий ремонт зданий #####

Лист
61



# Технадзор 77

Не выполнено оштукатуривание откоса, 21.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####"

# Технадзор 77

Порог установлен случайным образом, не в уровень пола, 21.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Текущий ремонт зданий #####	Лист
											63

# Технадзор 77

Отслоение краски, загрязнение5 металлоконструкций, 21.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Вздутие напольного покрытия, 21.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Неровности и шероховатости окрашенной поверхности, 21.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Перегородка из стеклоблоков загрязнена краской, 21.08.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Непокрашенная поверхность, предъявленная к осмотру, 21.08.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Труба водостока не закреплена, верхнее колено смонтировано снаружи нижнего, 21.08.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Дефекты окрашенной поверхности, 24.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Вертикальная труба водостока не закреплена, 24.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Отслоения гидроизоляции швов фасада, 24.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Асфальт загрязнен, 24.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефекты окрашенной поверхности фасада, 26.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № докум.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Неровности основания окрашенной поверхности, 26.08.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не выполнена гидроизоляция швов, не окрашена часть фасада, 26.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Непрокрас фасада, 26.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Раковины, наплывы на оштукатуренной и окрашенной поверхности, 26.08.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Отслоение покрытия фасада, 26.08.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Трещина в примыкании, 26.08.2018.



Изд. №	Подп.	Изд. №	Подп.	Изд. №	Подп.	Изд. №	Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Неровности окрашенной поверхности, загрязнение асфальта, 02.09.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Потеки краски на фасаде, загрязнение подоконника, 02.09.2018.




Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Гидроізоляція не герметична, 04.09.2018.



Підп. і дата	
Інв. № дубл.	
Взам. інв. №	
Підп. і дата	
Інв. № Підп.	

Ізм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

Раздел 3. Фотоотчет, у

Демонтаж покрытий стен в групповых, 05.06.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Демонтаж покрытий в санузлах, 05.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Демонтаж сантехприборов, 05.07.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Демонтаж напольных покрытий в групповых, 09.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Монтаж плитки на стены санузла, 09.06.2018.



Подп. и дата	
Инв. № докум.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Очистка потолков, расшивка трещин, 09.06.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Трещина в стене отремонтирована частично, без расшивки и заделки, 09.06.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Устройство наливного пола, 14.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Монтаж плитки на стены санузлов, 14.06.2018.



Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефект стены групповой №6, 14.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Не отремонтировано травмоопасное угловое отслоение штукатурного слоя, 14.06.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Трещина в стене группового помещения нахождения детей, 14.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Кафель на стене в санузле смонтирован с отклонением от плоскости до 15 мм, 19.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Пустоты под смонтированной плиткой в санузле, 19.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Плитка смонтирована с пустотами в примыкании, 22.06.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Підготовка стін під покраску, 22.06.2018.



Інв. № Підп.	Підп. і дата	Взам. інв №	Інв. № дубл.	Підп. і дата

Ізм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Монтаж плитки на стены санузла, 22.06.2018.



Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изн. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам. инв. №				
Изн. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изн. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Монтаж плитки на стены санузла, 22.06.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Підготовка основаній стен и потолков к окраске, 22.06.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Обрамление оконного проема керамической плиткой, 24.06.2018.




Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Непрокрас поверхностей, 24.06.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Огрунтованное основание под покраску, 24.06.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Потолок санузла, 24.06.2018.




Инб. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Дефект окрашенной стены группового помещения, 24.06.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Линия раздела цветных поверхностей не является прямой, 01.07.2018.




Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не заделаны швы, 01.07.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Разбитая плитка, 01.07.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Непрокрас, трещина в основании, 12.07.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инб №	Инб. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Хранение шанцевого инструмента в свежепокрашенной детской спальне, 12.07.2018.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инд. №	Инд. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Соединение труб канализации отводами 90 град в вертикальной плоскости, 12.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Непрокрас, 12.07.2018.



Инб. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инб №	Инб. № Подп.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Присоединение трубы канализации под углом 90 град в горизонтальной плоскости, 12.07.2018.



Инв. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Зазор в примыкании потолка к стене, 18.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Плитка на стене загрязнена краской, окрашенная поверхность с дефектами, 30.07.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####



# Технадзор 77

Присоединение к магистрали отводом углом 90 град, 30.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Зазор в примыкании потолка к стене, 30.07.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Не заделаны межплиточные швы, потолок с отклонением от плоскости, 30.07.2018.



Инф. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Болты на фланце не закручены, выдавлена прокладка, 30.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Выполнение работ по ремонту потолка и стен в санузле, 30.07.2018.



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Установка сантехприборов в санузлах, 30.07.2018.

Полы загрязнены строительной пылью.



Инв. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####

# Технадзор 77

Ножка стенки закреплена не всеми нагелями, 30.07.2018.



Инв. № Подл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Текущий ремонт зданий #####