



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Май 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. №	Подп.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв №	Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017

Лист
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
03.05.2017	Предоставить паспорта завода-изготовителя на колонны, балки и прогоны		
29.05.2017	Перед бетонированием стаканов фундаментов оформить акты на скрытые работы на п/уритановый герметик.		
29.05.2017	Перед бетонированием стаканов фундаментов оформить акты на скрытые работы на болтовые крепления колонн к подошве фундаментов		
29.05.2017	Перед укладкой профнастила выполнить сварку балок к колоннам в осях А-Л/1-10		

Инов. № Подп. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017

Лист
2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
02.05.2017	Такелажные работы. Разгрузка прогонов (23 ед.)	Ионов
03.05.2017	Монтаж прогонов 1-я захватка в осях А-Д (23 ед.)	
04.04.2017	Демонтаж оборудования из зоны 2-й захватки, устройство герметичного ограждения	
05.05-14.05.2017	Работы не проводились из-за отсутствия металлоконструкций.	
12.05.2017	Совещание с авторами проекта в связи со смещением осей фундаментов (вдоль оси 1)	
15.05.2017	Демонтаж внутренних стен из сэндвич-панелей в осях Д и Н.	
16.05.2017	Устройство герметичной отсечки на участке в осях Н-L	
17.05.2017	Демонтаж оборудования и вентиляционных каналов на участке в осях Н-L	
18.05.2017	Монтаж колонн (5 ед.) в осях 1-Е., F, G, H, 5-Е, балки в осях Е/1-5	
19.05.2017	Монтаж колонн (5 ед.) в осях 1-Е., F, G, H, 5-Е, балки в осях Е/1-5	

Инов. № Д  
Взам. инов №  
Подп. и дата  
Инов. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

Строительство платформы, Отчет май 2017

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
22.05.2017	Демонтаж существующей платформы в осях Н-L/1-6	Ионов
23.05.2017	Монтаж колонн в осях F/5, G/5, H/2, балки в осях 5/H-G	
24.05.2017	Демонтаж существующей платформы в осях Н-L/1-6. Монтаж колонн в осях H/5 I/2,5	
25.05.2017	Разгрузка и приемка металлоконструкций (балки 142 ед.). Совещание с автором проекта	
26.05.2017	Монтаж балок в осях Е-I, онтаж колонн в осях G-I	
29.05.2017	Монтаж колонн и балок в осях I-L,	
30.05.2017	Устройство полиуретанового герметика основания колонн. Заливка бетоном стаканов ф-в в осях А-L/1-10	
31.05.2017	Транспортировка профнастила к месту монтажа.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

4

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить ППР
2	Предоставить сертификаты на метизы
3	Авторскому надзору завести журнал контроля

Подп. и д

Инов. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инов. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство платформы, Отчет май 2017	Л
						ис
						т
						5

### Раздел 3. Фотоотчет:

Устройство герметичной отсеки



Доставка металлоконструкций к месту монтажа



Ив. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017

Демонтаж оборудования и вентиляторов



Демонтаж существующей платформы



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017



Монтаж каркаса



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017



Герметизация оснований колонн перед бетонированием



Бетонирование стаканов фундаметов



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство платформы, Отчет май 2017





Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № Д