



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** Октябрь - Ноябрь 2017

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист  
1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
13.11.2017	Не предоставлены сертификаты на арматуру.	Замечание от 13.11.2017 устранены	Плиту после бетонирования утеплить.
24.11.2017	При установке опалубки не предусмотрен защитный слой бетона не менее 25 мм. Арматура не очищена от наплывов бетона.		
27.11.2017			по окончании бетонирования обеспечить электропрогрев бетона в течение 3-х суток

Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв №  
 Подп. и дата  
 Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист  
2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	
24.10.2017.	Производство земляных работ по срезке растительного слоя грунта под основание фундаментов.	#####
31.10.2017	Устройство свайного основания. Устройство песчаной подготовки основания фундаментной плиты.	#####
02.11.2017	Устройство бетонного основания под гидроизоляцию.	#####
08.11.2017	Установка опалубки. Устройство гидроизоляции фундаментной плиты.	#####
13.11.2017	Выполнен арматурный каркас свай и фундаментной плиты. Разрешено бетонирование.	#####
17.11.2017	Выполнено бетонирование свай и фундаментной плиты.	#####
24.11.2017	Армирование колонн и стен, монтаж опалубки.	#####
27.11.2017	Армирование стен и колонн. Установка опалубки стен. Разрешается бетонирование.	#####
29.11.2017	Выполнено бетонирование стен и колонн.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист  
3

**Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :**

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы, исполнительную схему на фундаменты.
2	

Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист	
т	
	4

### Раздел 3. Фотоотчет :

Устройство свайного основания. Устройство песчаной подготовки основания фундаме



Устройство гидроизоляции фундаментной плиты.



Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист
5

*Арматурный каркас свай и фундаментной плиты*



*Утепление фундаментной плиты*



Инев. №	Подп.	и дата
Взам. инв. №	Инев. №	дубл.
Подп.	и дата	
Подп.	и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист	6
из	6

Армирование колонн и стен, монтаж опалубки, устройство электропрогрева.



Инев. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лис т
7



2 выезда в октябре

7 выездов в ноябре

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
октябрь - ноябрь 2017

Лист	8
м	