



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: Июнь 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес объекта:

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Лист

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
		Замечания по акту за май 2017 устранены.	
02.06.2017	Закрепить и выровнять стойки, боковые щиты опалубки. Очистить арматуру от коррозионного налета.		
03.06.2017		Замечания от 02.06.2017 устранены	
19.06.2017	Тыльную сторону опалубки стен по оси 5 обработать смазкой для опалубки.		
22.06.2017	Арматуру балок очистить от наплывов бетона. Обеспечить защитный слой бетона в балках		
27.06.2017	Выполнить затирку и шлифовку раковин на колоннах		

Инв. № Подп. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Лист
2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
02.06.2017	Армирование плиты перекрытия 1-го этажа	#####
03.06.2017	Выполнено армирование плиты перекрытия 1-го этажа. Плита принимается к бетонированию.	
07.06.2017	Армирование стен и колонн второго этажа. Расчет объема уложенного бетона ПМ-2 и части балок	
19.06.2017	Армирование стен и колонн второго этажа.	
22.06.17.	Армирование стен и колонн второго этажа выполнено.	
27.06.2017	Выполнено бетонирование колонн и стен 2-го этажа. Демонтаж опалубки	
28.06.2017	Демонтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа. Проверка исполнительной документации стен и колонн, балок и плиты ПМ-2, ПМ-1	

Взам. инв № Инв. № Д

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Лист

3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	Предоставить акты на скрытые работы
2	Предоставить сертификаты на материалы и изделия
3	

Подп. и д. / Инв. № дубл. / Взам. инв № / Подп. и дата / Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Раздел 3. Фотоотчет:

Фото1. Армирование плиты 1-го этажа



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Лист

5

Проверка армирования стен и колонн 2-го этажа



Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Бетонирование стен и колонн 2-го этажа



Контроль качества бетона



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Лист

7



Демонтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа.



Работы по осуществлению функций технического надзора за июнь 2017 выполнены в полном объеме без замечаний.

Сумма к оплате **35 000,0 руб.**

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство ИЖД. Отчет июнь 2017

Лист

8