



ООО "Технадзор77"

**Отчет работы строительного контроля**

**Период:** март 2018

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Адрес  
объекта:**

Организация осуществляющая  
функции строительного  
контроля

**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Ине. № Подп. Подп. и дата  
Взам. ине № Инв. № дубл. Подп. и дата  
Ине. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
март 2018

Лис  
т  
1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
18.09.2017	При устройстве пароизоляции не проклеены швы и примыкания.		
23.09.2017	Не заделаны швы в кирпичной кладке прижимной стенки цоколя.		
06.10.2017	Выявлены протечки в узлах примыканий зимнего сада.		
14.12.2017	При осмотре стяжки первого этажа выявлено расслоение и растрескивание стяжки.		
22.01.2018	Не прорезана существующая плита по периметру под устройство чаши бассейна		
06.02.2018	При производстве работ не соблюдаются требования ППР.		Ответственному производителю работ поставить подпись на ППР.
26.02.2018	При производстве работ не соблюдаются требования ППР. Работы ведутся без устройства шпунтового ограждения.		
01.03.2018	Запрещено производство работ по выемке грунта без устройства подпорных стен.		
05.03.2018	Устройство подпорных стен ведется с нарушением требований ппр ( в один слой)		

Ине. № Подп. Подп. и дата  
 Взам. ине №  
 Инв. № дубл.  
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
 март 2018

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

<b>Дата:</b>	<b>Информация по выезду:</b>	<b>Инженер</b>
01.03.2018	Кирпичная кладка перегородок 1 и 2 этажей. Выемк грунта чаши бассейна.	Гришко
05.03.2018	Устройство подпорных стен котлована бассейна.	Гришко
12.03.2018	Устройство подпорных стен котлована бассейна. Выемка грунта.	Гришко
15.03.2018	Устройство подпорных стен котлована бассейна. Выемка грунта, вывоз грунта.	Гришко
19.03.2018	Кирпичная кладка перегородок 1 и 2 этажей. Выемк грунта чаши бассейна. Устройство подпорных стен котлована бассейна.	Гришко
22.03.2018	Бетонирование зазоров между стенкой котлована и подпорной стенкой. Установка подпорных стоек. Кирпичная кладка перегородок.	Гришко
26.03.2018	Бетонирование зазоров между стенкой котлована и подпорной стенкой. Установка подпорных стоек. Устройство щебеночного основания. Кирпичная кладка перегородок.	Гришко
29.03.2018	Кирпичная кладка перегородок 1 и 2 этажей. Подготовка стен под штукатурные работы (крепление штукатурной сетки)	Гришко

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
март 2018

Лист  
3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	Выявлены значительные дефекты при устройстве кровли
2	

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Вз. Инв. № дубл.

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
март 2018

Лист  
м  
4

### Раздел 3. Фотоотчет :

Выемка грунта чаши бассейна



Устройство подпорной стенки



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
март 2018

Лист  
т  
5

Раздел 3. Фотоотчет :



Установка подпорок



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
март 2018


Лист  
т  
6

**Раздел 3. Фотоотчет :**

Устройство щебеночного основания, бетонирование зазоров между стеной котлована и подпорной стенкой



Кирпичная кладка перегородок



8 выездов 35 000,0 руб.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет  
март 2018

Лист  
7