



Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	#####
Период:	Ноябрь 2018
Подрядчик:	
Адрес:	#####

Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

г. Москва

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома в #####	Лист
						1

Технадзор 77

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
29.06.2018	Не выполнена гидроизоляция основания забора.		Выполнить до обратной засыпки.
29.06.2018	Не установлена сетка сетка на холодный шов основания забора.		Установить с внутренней стороны забора.
14.08.2018	Отклонение стен 2-го этажа до 10 мм.		
27.08.2018	Выявлено отсутствие в проекте расчета несущей способности хребтовых балок.		Необходим перерасчет несущей способности кровли.
01.10.2018	Выявлена пространственная неустойчивость стен-опор под кровлю.	Устранено	Запрещен монтаж кровли без устройства жесткой обвязки.
08.10.2018	При устройстве стропильной системы кровли террасы частично использована доска ниже 2-го сорта: выявлен грибок.	Устранено	Заменить
22.10.2018	Закладные под крепление забора установлены ниже проектной отметки.	Устранено	

Инд. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Инд. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####

Технадзор 77

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
20.11.2018	Устройство песчаного основания въездной группы.	#####
26.11.2018	Бетонирование площадки.	#####
30.11.2018	Подготовка к монтажу кровли дома.	#####

3 выезда

Инд. № Подп.	Подп. и дата
Инд. № аудл.	Подп. и дата
Взам. инв №	Подп. и дата
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####

Технадзор 77

Раздел 3. Фотоотчет.

Устройство песчаного основания въездной группы.



Инд. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####

Технадзор 77

Устройство траншеи с закладными деталями.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####

Технадзор 77

Обратная засыпка песком траншеи с коммуникациями.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####

Технадзор 77

Обвязка не выполнена.



Инд. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № д/дл.
Инд. № Подп.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####

Уход за бетоном.



3 выезда

Подп. и дата
Инв. № докум.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома в
#####