



ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период: *Декабрь 2017*

Заказчик:

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

**Организация осуществляющая
функции строительного
контроля** *ООО "Технадзор77"*

г. Москва

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. ине №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	
Ине. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

*Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017*

Лист

1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
	На балках несущего каркаса проступает белый налет . Это разновидность грибка не опасного для людей и древесины. Необходимо дождаться когда высохнет каркас и после этого устранить.		
24.11.2017	Выявлены мостики холода в местах примыкания стен и колонн 1-го этажа.		Необходима герметизация швов.
08.12.2017	При укладке фанеры не предусмотрены компенсационные зазоры между листами.	устранено	
	Затирка швов на облицовке цоколя выполнена не качественно. Необходимо дополнительная шлифовка		на усмотрение заказчика

Инв. № Подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист	2
из	2

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
01.12.2017	Облицовка цоколя декоративным камнем	#####
08.12.2017	Облицовка стен (обшивка) доской. Подготовка основания под чистые полы (укладка фанеры).	#####
14.12.2017	Облицовка цоколя входной группы декоративным камнем. Устройство полов 1-го этажа.	#####
26.12.2017	Изготовление и установка капельников на цоколь. Облицовка цоколя декоративным камнем	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1.	Балки перекрытия не обработаны отбеливателем
2.	Выявлен грибок на пиломатериале.
3.	Применяемая гофра электросети не соответствует требованиям по степени горючести

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	

Инв. № Подп. Подп. и дата Взам. инв № Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лист
т
4

Раздел 3. Фотоотчет :

Облицовка цоколя декоративным камнем



Обшивка стен доской



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №


Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Устройство основания под полы, укладка фанеры



Настилка фанеры



4 выезда

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
декабрь 2017