



ООО "Технадзор77"

## Отчет работы строительного контроля

Период: Май 2017

Заказчик:

Подядчик:

Адрес  
объекта:

Организация осуществляющая  
функции строительного контроля

ООО "Технадзор77"

г. Москва

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017

Лист

1

**Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:**

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
14.05.2017.	Очистить отливы оконных проемов и примыкания декоративной штукатурки от монтажной пены.		
17.05.2017	Декоративные элементы окрашены неравномерно. Не выравнены стыки элементов.		
19.05.2017.	Металлокаркас беседки частично не огрунтован.		
27.05.2017	Предоставленные объемы работ в КС-2 не совпадают с работами, выполненными в натуре.		

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017

Лист  
2

**Раздел 2. Выезды** (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
03.05.2017	Облицовка цоколя дома плиткой. Подготовка основания под плитку на дымоходах. Монтаж водосточной системы.	#####
14.05.2017	Устранение замечаний по устройству тротуаров. Облицовка цоколя плиткой. Монтаж декоративного покрытия на стены. Окраска декора.	
17.05.2017	Окраска декоративных элементов окон.	
19.05.2017	Облицовка цоколя. Окраска декоративных элементов окон. Монтаж мк беседки. Монтаж террасной доски беседки.	
22.05.2017	Облицовка цоколя дома плиткой.	
27.05.2017	Проверка объемов выполненных работ по фасадам дома.	
31.05.2017	Устранение замечаний по устройству отмостки.	

Инв. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017

Лист
3

### Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:

**Входной контроль.** (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

**Операционный контроль.** (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	На наличниках откосов и направляющих москитных сеток мансардных окон царпины
2	Зазоры превышают предельно допустимые 3-4 мм
3	Некачественная окраска деревянных элементов лестницы и перил
4	некачественная затирка швов
3	Пустоты под наклеенной плиткой
4	Отклонения отливов, откосов от плоскости, не утеплены дверные откосы

**Приемочный контроль.** (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № дубл.	Взам. инв №	Подп. и дата	Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017

### Раздел 3. Фотоотчет:

Дефекты при окраске декора окон



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017



Монтаж металлоконструкций и террасной доски беседки



Инва. № Подп.	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017

Лист
6





Устранение замечаний по дефектам отмостки



Инв. № Подл.	Подл. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подл. и дата	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет Май  
2017