



Отчет работы строительного контроля

Период: Январь 2017

Заказчик: #####

Подрядчик:

**Адрес
объекта:**

**Организация осуществляющая
функции строительного
контроля** ООО "Технадзор77"

г. Москва

Инв. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительство жилого дома, Отчет январь 2018	Лист
						1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об исполнении	Примечания:
09.09.2017	Систему теплых полов сдать на тепловой эффект после устройства стяжки и запуска котла в рабочем режиме.		
15.09.2017	Пробы воды сдать на анализ в лабораторию.		
10.10.2017	Сечение токопроводящих жил по результатам замера микрометром не соответствует ГОСТ 31996-2012		
14.10.2017	В помещении ванной над оконными проемами не установлена перемычка		Установить перемычку перед началом штукатурных работ. Маяки после штукатурки удалить.
22.01.2018	Оконные отливы выполнены с контруклонами		
25.01.2017	Выявлено промерзание двери и потолка (малый балкон)		

Инв. № Подп. Подп. и дата
 Взам. инв №
 Инв. № дубл.
 Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
январь 2018

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:	Информация по выезду:	Инженер
18.01.2018	Установка каркаса вентилируемых фасадов. Подготовка стяжки полов под устройство наливных полов.	#####
22.01.2018	Переделка вагонки мансардного этажа. Устройство вентилируемых фасадов.	#####
25.01.2018	Устройство вентилируемых фасадов. Подготовка стяжки под устройство наливных полов.	#####

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
январь 2018

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№	Наименование:
1	проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)

№	Наименование:
1	
2	Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)

№	Наименование:
1	
2	Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Инв. № Подл.

Вз

Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
январь 2018

Раздел 3. Фотоотчет :

Установка каркаса вентилируемых фасадов



Подготовка стяжки под устройство наливных полов.



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № Подп.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Строительство жилого дома, Отчет
январь 2018

Лист

т

5

Переделка вагонки мансардного этажа



Оконные отливы выполнены с контруклонами



3 выезда

Ине. № Подп.	Подп. и дата
Взам. инв №	Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Строительство жилого дома, Отчет
январь 2018