ООО "Технадзор77"

Отчет работы строительного контроля

Период:	**февраль 2018**
Заказчик:	
Подярдчик:	
Адрес объекта:	
Организация осуществляющая функции строительного контроля	**ООО "Технадзор77"**

г. Москва

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв №	
Подп. и дата	
Инв. № Подп.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Строительно-монтажные работы, Отчет февраль 2018	Лист
						1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата	Замечание/дефект:	Отметка об устранении	Примечания:
02.02.2018	Выявлены раковины в бетоне стены 1-го этажа (оси Г/3-4).	Устранено 06.02.2018.	
08.02.2018	По осям 2 и 3 при установке опалубки балок не соблюден минимальный защитный слой (25 мм).	Устранено 13.02.2018	
12.02.2018	Не установлена арматура усиления балок d=25по оси 3.	Устранено 13.02.2018	
20.02.2018	Проклеить гидроизоляцию в указанных подрядчику местах.		

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам):

Дата:	Информация по выезду:	
02.02.2018	Монтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа (Оси А-Г/1-3). Гидроизоляция стен цоколя в осях 1,Г.	Ионов
06.02.2018	Монтаж опалубки стен 1-го этажа в осях Г/6-8.Проверка 1-го слоя гидроизоляции стен цоколя по оси 1/А-Г, Г/1-6. Разрешается выполнение 2-го слоя в указанных осях.	Ионов
08.02.2018	Армирование плиты перекрытия 1-го этажа в осях А-Г/1-3	Ионов
12.02.2018	Монтаж опалубки стен 1-го этажа по оси 8.Армирование плиты перекрытия 1-го этажа в осях А-Г/1-3	Ионов
13.02.2018	Приемка опалубки и армирования плиты перекрытия. Разрешено бетонирование.	Ионов
15.02.2018	Очистка от льда и снега цокольного этажа и перекрытия 1-го этажа.	Ионов
20.02.2018	Монтаж опалубки стен 1-го этажа в осях А/6-8. Бетонирование стен. Гидроизоляция стен цоколя (2-й слой).	Ионов
21.02.2018	Монтаж стоек и ригелей опалубки плиты перекрытия 1 этажа.	Ионов
27.02.2018	Монтаж опалубки перекрытия 1-го этажа. Монтаж утеплителя на стены цоколя(оси 1 и 8).	Ионов

Исполнительная документация на выполненные работы по 1-му этажу оформляется и будет передана заказчику по окончании работ (монолит) по 1 этажу

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв № | Подп. и дата | Инв. № Подп.

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Входной контроль. *(проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)*

№	Наименование:
1	Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия предоставлены
	Примененные материалы соответствуют требованиям проекта.

Операционный контроль. *(оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)*

№	Наименование:
1	Выполненные работы соответствуют проектной документации и СНиП.
2	Организация службы ТБ на площадке осуществляласьподрядчиком в полном объеме

Приемочный контроль. *(Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)*

№	Наименование:
1	Акты освидетельствования скрытых работ подписаны техническим надзором
2	Комплект оригинала исполнительной документации передан представителю
	Заказчика (Рогожкин А.).

Раздел 3. Фотоотчет:

Монтаж опалубки плиты перекрытия 1-го этажа (Оси А-Г/1-3)

Гидроизоляция стен цоколя в осях 1,Г.

Монтаж опалубки стен 1-го этажа в осях Г/6-8

Армирование плиты перекрытия 1-го этажа в осях А-Г/1-3

Выявленные дефекты бетона после распалубливания

Гидроизоляция стен цоколя (2-й слой).

Выявленные дефекты при приемке гидроизоляции.

*К оплате за 9 выездов 137 000,0 р /12*9=102 750,0 р*