Технадзор77

Отчет работы строительного контроля

Заказчик:	########
Период:	Август 2018
Подрядчик:	########
Адрес:	

г. Москва

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств).

Дата	Замечание/дефект	Отметка об устранении	Примечания
04.08.2018	Оголовки свай фундамента загрязнены.	Устранено	
04.08.2018	Смонтированные материалы для тепло- и гидроизоляции загрязнены.	Устранено	
04.08.2018	Установленная арматура корродирована.	Устранено	Нейтрализовать, используя преобразователь.
08.08.2018	Излишки пены в швах теплотизоляции в опалубке ростверка.	Устранено	
08.08.2018	Выявлено недостаточное количество распорок опалубки ростверка.	Устранено	
22.08.2018	Верхняя часть ростверка загрязнена.	Устранено	
23.08.2018	Повторно: замечания о загрязнении не устранены.	Устранено	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Раздел 2. Выезды на объект.

Дата	Информация по выезду	ИТН
04.08.2018	Выполняется армирование, теплоизоляция и гидроизоляция ростверка фундамента.	#######
08.08.2018	Монтаж опалубки ростверка фундамента.	#######
11.08.2018	Выполнено бетонирование ростверка. Опалубка демонтирована.	#######
14.08.2018	Устройство обмазочной гидроизоляции ростверка битумной мастикой.	#######
18.08.2018	Ведется обратная засыпка пазух ростверка с послойным трамбованием и устройством траншей под выводы инженерных коммуникаций.	#######
22.08.2018	Ведется армирование плиты основания пола. Выполнена горизонтальная гидро- и теплоизоляция плиты.	#######
23.08.2018	Ведется армирование плиты.	#######
27.08.2018	Выполнено бетонирование плиты основания пола. Замечаний нет.	#######

8 выездов

Раздел 3. Фотоотчет.

Ростверк: армирование, монтаж тепло- и гидроизоляции, 04.08.2018.

Растительный мусор в опалубке ростверка, 04.08.2018.



Использование корродировавшего арматурного каркаса, 04.08.2018.

Контроль параметров ростверка, 04.08.2018.

Общий вид опалубки ростверка, 04.08.2018.

Арматурные выпуски из свай корродированы, оголовки свай загрязнены, 08.08.2018.
Растительный мусор в опалубке.

Замер диагоналей, 08.08.2018.



Излишки монтажной пены из швов теплоизоляции внутри опалубки, 08.08.2018.

Ростверк после бетонирования и демонтажа опалубки, 11.08.2018.

Устройство обмазочной гидроизоляции, 14.08.2018.

Устройство траншей для инженерных сетей, 18.08.2018.

Засыпка пазух ростверка песком с послойной трамбовкой, 18.08.2018.



Устройство траншеи для прокладки трубопроводов наружных инженерных сетей, 18.08.2018.

Нижнее армирование плиты основания пола, 22.08.2018.

Контроль размера ячейки нижнего армирования, 22.08.2018.

Контроль толщины защитного слоя, 22.08.2018.

Загрязнение верха ростверка растительным мусором и песком, 22.08.2018.

Верхнее армирование плиты основания пола, 23.08.2018.

Контроль параметров верхнего армирования, 23.08.2018.

Загрязнение верха ростверка растительным мусором и песком, 23.08.2018.

Очистка опалубки от загрязнений, 27.08.2018.

Бетонирование с применением вибратора, 27.08.2018.

8 выездов